

वार्षिक समिक्षा गोष्ठी  
२०७२ भाद्र १४, १५  
पोखरा

नमस्कार

प्रस्तुतकर्ता

बागलुङ नगरपालिका कार्यालय  
बागलुङ



धौलागिरीको हिमालको छविछाँयामा अवस्थित सुन्दर  
वाग्लुङ नगरी







प्रशिद्ध कालिका भगवती मन्दिर (वि.सं.१५९१)





# वडा विभाजन सहितको बागलुङ नगरपालिका



**BAGLUNG MUNICIPALITY**

(Not to scale)



# कुल बजेट विवरण

| बजेट विवरण               | आ.व.२०६९।०७० | आ.व.२०७०।०७१ | आ.व.२०७१।०७२ |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | रु हजारमा    |              |              |
| कुल बजेट आय              | ७१६२९        | १०१२४७       | १७०५९८       |
| कुल बजेट ब्यय            | ६८२६०        | ७९२८५        | १६७३९४       |
| कुल बजेट ब्यय<br>प्रतिशत | ९५           | ७८           | ९८           |



# आन्तरिक आय विवरण

| बजेट विवरण                   | आ.व.२०६९ ०७० | आ.व.२०७० ०७१ | आ.व.२०७१ ०७२ |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | रु हजारमा    |              |              |
| कुल आन्तरिक आय               | ९८४६         | १३१६६        | १२४९६        |
| आन्तरिक आय<br>बृद्धी प्रतिशत | १०           | ३४           | - ५          |

**नोट : आन्तरिक आय कम हुनुका मुख्य कारणहरु**

- २०७२ को महाभुकम्पका कारण नक्सा पास रोकियो ।
- सेवा केन्द्र बजारमा सारिएको तर कर असुलि केन्द्र नसारिएका कारण गत वर्षको भन्दा ४०० जना कम करदाताले कर तिरेका ।



# बेरुजुको अवस्था

आ.व. २०६९-७०

- १) आ.व. २०६९-७० सम्मको कूल बेरुजु : २२२६४०.१३
- २) आ.व. २०६९-७० सम्मको कूल फर्छर्योट : १३७२८५.९२
- ३) आ.व. २०६९-७० सम्मको बाँकी बेरुजु : ८५३५४.२१

आ.व. २०७०-०७१

- १) आ.व. २०७०-०७१ सम्मको कूल बेरुजु : १९८१६७९.२१
- २) आ.व. २०७०-०७१ सम्मको कूल फर्छर्योट : २६६०.२१
- ३) आ.व. २०७०-०७१ सम्मको बाँकी बेरुजु : १९७९०१९

आ.व. २०७१-७२

- १) आ.व. २०७१-७२ को थप बेरुजु सहित कुल बाँकी बेरुजु : १९७९०१९
- २) आ.व. २०७१-७२ मा फर्छर्योट रकम र प्रतिशत : ००
- ३) आ.व. २०७१-७२ को खर्चको अनुपातमा बेरुजु प्रतिशत : १.१८२



# सामाजिक सुरक्षा भत्ता

| विवरण                         | संख्या | लगत कट्टि | वितरित रकम<br>(रु हजारमा) | गएको पेशिक | फ्रिज रकम (रु<br>हजारमा) |
|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------|
| जेष्ठ<br>नागरीक               | ८६४    | १४        | ३४२५                      | ०          | ०                        |
| जेष्ठ<br>नागरीक<br>उपचार खर्च | ७९५    | ०         | १५८७                      | ०          | ०                        |
| एकल महिला                     | ५९०    | ४         | २३५३                      | ०          | ०                        |
| लोपोन्मुख                     | ०      | ०         | ०                         | ०          | ०                        |
| अशक्त<br>अपांड                | ५१     | ०         | ३५२०                      | ०          | ०                        |
| बाल संरक्षण                   | ३३४    | ११८       | ४८२                       | ०          | ०                        |
| जम्मा                         | २६३४   | १३६       | ८१९९                      | ९४८३       | १२८४                     |





# पञ्जिकरण विवरण

| विवरण                        | दर्ता संख्या |
|------------------------------|--------------|
| जन्म दर्ता                   | ११८५         |
| विवाह दर्ता                  | ३२४          |
| बसाई सराई दर्ता              | ८५           |
| सम्बन्ध विच्छेद              | ५            |
| मृत्यू दर्ता                 | १८२          |
| घटना दर्ता भएको जम्मा संख्या | १७८१         |



# उजुरी गुनासो

| विवरण                      | जम्मा संख्या | फर्छोयोट संख्या | बांकी      |
|----------------------------|--------------|-----------------|------------|
| अ.दु.अ.आ.का उजुरीहरु       | ४            | थाहा नभएको      | थाहा नभएको |
| हेलो सरकारको उजुरीहरु      | ०            | ०               | ०          |
| सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु | ०            | ०               | ०          |
| अन्य गुनासो\ उजुरीहरु      | २१           | १६              | ५          |
| कुल जम्मा                  | २५           | १६              | ५          |

उजुरी फर्छोयोट प्रतिशत : ७६ प्रतिशत



# भौतिक प्रगति

| क्र.सं. | प्रकार              | सुचक                                 | ईकाई   | गत आब<br>२०७०-७१<br>सम्म सम्पन्न<br>(परिमाण) | आ.ब २०७१-<br>७२ मा थप<br>गरिएको<br>(परिमाण) | निर्माणाधिन<br>(परिमाण) | हाल सम्म<br>लाभाम्वित<br>जनसंख्या |
|---------|---------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| १       | सडक                 | माटे सडक                             | किमि   | ६०.३३५                                       | ०.५२०                                       | ०                       | ४९०                               |
|         |                     | ग्राभेल                              | किमि   | १४.९२९                                       | ०.४७०                                       | ०                       | ११४२                              |
|         |                     | कालो पत्रे                           | किमि   | ३०.११९                                       | १.६४६                                       | ०                       | ८३५                               |
|         |                     | मर्मत सम्भार<br>(आकस्मिक/<br>नियमित) | किमि   | ००                                           | २.७८६                                       | ०                       | ५१५०                              |
| २       | खानेपानी            | खानेपानी<br>योजना                    | संख्या | ९५                                           | १६                                          | ०                       | ३८४५                              |
| ३       | सडकनाली,<br>कल्भर्ट | नाली                                 | वटा    | ३३.३६०                                       | ०.७००                                       | ०                       | ९२०                               |
|         |                     | कल्भर्ट                              | वटा    | १७                                           | ०                                           | ०                       | ०                                 |
| ४       | विद्युतिक<br>रण     | विस्तार                              | कि.मि  | ९.६८०                                        | ०                                           | ०                       | ०                                 |





# भौतिक प्रगति

| सि.नं. | क्षेत्र              | सुचक              | ईकाई   | गत आब २०७०-७१ सम्म सम्पन्न (परिमाण) | आ.ब २०७१-७२ मा थप गरिएको (परिमाण) | निर्माणाधिन (परिमाण) | हाल सम्म लाभाम्वित जनसंख्या |
|--------|----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ४      | आवास, भवन            | सामुदायीक भवन     | संख्या | १२                                  | ३                                 | ०                    | ४१०                         |
|        |                      | उप-स्वास्थ्य चौकी | संख्या | २<br>मर्मत सम्भार                   | ०                                 | ०                    | ०                           |
|        |                      | विध्यालय भवन      | संख्या | १६                                  | ६                                 | ०                    | २०२०<br>वालवालिका           |
|        |                      | बर्थिङ्ग सेन्टर   | संख्या | ०                                   | ०                                 | ०                    | ०                           |
| ५      | हरियालि क्षेत्र      | पार्क             | वटा    | ३                                   | २                                 | ०                    | ६७०                         |
| ६      | फोहोरमैला व्यवस्थापन | ल्यान्डफिल साईट   | वटा    | १                                   | ०                                 | १                    | नगरवासिहरु                  |
| ७      | सिंचाई               | कुलो              | हेक्टर | ५                                   | ८                                 | ०                    | २१५                         |
|        |                      | पोखरी             | हेक्टर | ०                                   | २.६                               |                      | १०५                         |



# शहरी शासकीय क्षमता विकास आयोजना तर्फ

- विश्व बैंकबाट स्वीकृत ऋण तथा अनुदान रकम रु १०,८२,०८,४२९
  - ऋण रकम रु ३,४१,११,६८९
  - अनुदान रकम रु ७,४०,९६,७५०
  - सुपरभिजन रु ८,८०,०००
- आ.व.०७१।०७२ मा प्राप्त जम्मा रकम रु ५,९९,४८,९०२
  - ऋण रकम रु १,८४,२८,४१४
  - अनुदान रकम रु ४,११,८९,८७३
  - सुपरभिजन रकम रु ३,३०,६१५
- आ.व.०७१।०७२ मा खर्च रकम रु ६,२९,८०,३६६.१५
  - ऋण तर्फको खर्च रु १,९२,४१,८७२.२२
  - अनुदान तर्फको खर्च रु ४,३४,०८,२८७.०४
  - सुपरभिजन खर्च रकम रु ३,३०,२०६.८९



# शहरी शासकीय क्षमता विकास आयोजना तर्फ

- मौजुदा सडक स्तरोन्न्ती (नगर चक्रपथ तर्फ) स्वीकृत रु:  
९,९८,१८,५५०
- ऋण रकम रु : ३,३२,७२,८५०
- अनुदान रकम रु : ६,६५,४५,७००
- आ.व.२०७१।०७२ मा प्राप्त जम्मा रकम रु ५,३४,५४,२१७
- ऋण रकम रु : १,७७,०६,८१५
- अनुदान रकम रु: ३,५४,१७,०८६
- आ.व.०७१।०७२ मा जम्मा खर्च रकम रु ५,५९,३४,४७९.३२
- ऋण तर्फको खर्च रु : १,८५,३४,७५७.७८,
- अनुदान तर्फको रकम रु : ३,७०,६९,५१५.१५
- भुक्तानी गरिएको व्याज रकम ः



# शहरी शासकीय क्षमता विकास आयोजना तर्फ

- शहिद स्मृती पार्क तर्फ जम्मा स्वीकृत रु ८३,८७,८८९।-
- ऋण रकम रु ८३,८३,३८।९०
- अनुदान रकम रु ७५,४९,५५०।-
- आ.व.०७१।०७२ मा प्राप्त जम्मा रकम रु ६४,९४,३८६
- ऋण रकम रु ७,२१,५९९।-
- अनुदान रकम रु ५७,७२,७८७।-
- आ.व.०७१।०७२ मा जम्मा खर्च रकम रु ७०,४५,८८५.९३
- ऋण तर्फको खर्च रकम रु ७,०७,११४.४४
- अनुदान तर्फको रकम रु ६३,३८,७७१.४९





# शहरी शासकीय क्षमता विकास तर्फ

- मौजूदा सडक स्तरोन्न्ती नगर चक्रपथ निर्माण

## ❖ लक्ष्य

- सडक नाली निर्माण : ७.२ कि.मि.
- रिटेनिड वाल निर्माण : १०७१५.३७ वर्ग मिटर
- आरसिसि पेभमेण्ट (ढलान) : १.६ कि.मि.
- कालो पत्रे : ५.६ कि.मि.

## ❖ प्रगती :

- सडक नाली निर्माण : २.९ कि.मि.
- रिटेनिड वाल निर्माण : ८३६५.८५० वर्ग मिटर
- आरसिसि पेभमेण्ट : कार्य शुरु नभएको
- कालो पत्रे : कार्य शुरु नभएको
- हाल सम्मको समग्र प्रगति : ४४.८१



# शहरी शासकीय क्षमता विकास आयोजना तर्फ

- शहिद स्मृती पार्क निर्माण

- लक्ष्य

- पिकनिक सेड : ७ गोटा फुटपाथ : ०.७३४ कि.मि.
- लाईट पोष्ट : २४ गोटा मेटलेञ्च : ७ गोटा
- शौचालय : १ शहिद स्तम्भ: १
- चिल्ड्रेन पार्क: २ वटा पिङ र २ वटा चिप्लेटी

- हालसम्मको प्रगती

- पिकनिक सेड : ७ गो वटा फुटपाथ : ०.५३२ कि.मि.
- लाईट पोष्ट : ० मेटल वेञ्च: १७ गोटा
- शौचालय : ८० प्रतिशत सम्पन्न चिल्ड्रेन पार्क: ८० प्रतिशत
- शहिद स्तम्भ: ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
- हाल सम्मको समग्र प्रगति: ८२.३८



# अनुकरणीय कार्यहरु

- बसपार्क निर्माणका लागि स्थानीय जग्गादाताहरु बाट १७.५ रोपनि जग्गा निशुल्क प्राप्त गरिएको ।
- वालविकास केन्द्रको दिगो ब्यवस्थापनका लागि ५६५००० को वालविकास केन्द्र अक्षय कोष खडा गरिएको ।
- दुई लाख रुपैयाको जेष्ठ नागरिक अक्षय कोष खडा गरि जेष्ठ नागरिक हरुको निशुल्क आँखा जाँचको ब्यवस्था मिलाईएको ।
- एकल महिला हितकोष खडा गरि एकल महिला हित प्रवर्धन गर्न प्रयाश गरिएको ।



## प्रमुख समस्याहरू र समाधानका लागि गरेका प्रयासहरू

- नगरको विकास र व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार आर्थिक श्रोत साधनको अप्रयाप्तता ।
- व्यवस्थित बसपार्क एवं पार्किङ स्थलको अभाव ।
- नगर क्षेत्रमा स्वच्छ सफा र पर्याप्त खानेपानीको अभाव
- सिटि हलको अभावमा स्थानीय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यक्रम सञ्चालन स्थानको आवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको ।
- नगर भित्रका ग्रामीण वस्तीमा रेखाकन गरिएका ५६ कि.मि.सडकको स्तरोन्नती गर्न साधन श्रोतको अभाव ।



# प्रमुख समस्याहरु र समाधानका लागि गरेका प्रयासहरु

- शहरी क्षेत्रमा सतह ढल व्यवस्थापन तथा वर्षातको पानी निकास व्यवस्था मिलाउन साधन श्रोतको अभाव
- केन्द्रीय कार्यक्रममा स्थानीय सहभागिताको अंश बढी भै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको छ ।
- जगडा कोष योजनाको मिनिमम सिमा ५० लाख रहेको, उपभोक्ताले संचालनगर्ने योजनाको अधिकतम सिमा ३५ लाख रहेको र उपभोक्ताको लागत सहभागिता २०-५० प्रतिशत सम्म भएकोले उपभोक्ताको पैसामा ठेक्कामा काम गराउन नसकिने भएकोले समस्या उत्पन्न हुनेछ





## समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासहरु

- व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागी जग्गा प्राप्ति गरि व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गुरुयोजनाको तयारी गरिएको ।
- वजार क्षेत्रमा स्वच्छ सफा र पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थाका लागी साना शहरी खानेपानी आयोजना संचालन भैरहेको ।
- ग्रामिण क्षेत्रमा स्वच्छ सफा र पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थाका लागी पटक पटक खानेपानी तथा ढल निकास विभाग तथा राष्टीय योजना आयोगमा अनुरोध गरिएको ।



# समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासहरु

- केन्द्रीय कार्यक्रममा स्थानीय सहभागिताको अंश बढी भै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको, भनि पटक पटक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको ।
- शहरी क्षेत्रमा सतह ढल व्यवस्थापन तथा वर्षातको पानी निकास व्यवस्था मिलाई दिन भनि पटकपटक खानेपानी तथा ढल गिकास विभागमा अनुरोध गरिएको ।
- सिटि हलको अभावमा स्थानीय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यक्रम सञ्चालन स्थानको आवश्यकता पुरा गर्न स्थानीय स्तरमा प्रयाश रिएको ।



# मन्त्रालयसंग राखेका अपेक्षाहरु

## ❖ संस्थागत विकासका लागी राखिएका अपेक्षाहरु

- केन्द्रीय कार्यक्रमहरुमा स्थानीय सहभागिताको अंश कम गर्नु पर्ने ।
- या त जगेडा कोष योजनाको मिनिमम सिमा ३५ लाख हुनु पर्ने या त उपभोक्ताले संचालनगर्ने योजनाको अधिकतम सिमा ५० लाख हुनु पर्ने ।
- केन्द्रीय अनुदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशतले वृद्धी गर्नु पर्ने ।

## ❖ वृत्ति विकासका लागि राखिएका अपेक्षाहरु

- स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पुग्ने न्युनतम तलव भत्ता केन्द्रीय अनुदानबाट प्राप्त हुनु पर्ने ।
- निजामति कर्मचारी सरह उपचार तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- आवधिक सरुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि सेवाकालिन तालिमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

# प्रमुख सिकाई

❖ गरिबी न्युनिकरण कोष खडा गरी बिपन्न नागरिकहरुलाई ब्यवसायिक कार्यको लागि सहुलियत पुर्ण ब्याज दरमा अधीकतम रु ५० हजार ऋण उपलब्ध गराइ जिबिकोपार्जनमा टेवा पुर्याइएको ।

# सुशासन र पारदर्शिता संबन्धी सूचकहरु

| सूचकहरु                                                                         | सूचसूचक पुरा भएका गाविस संख्या | सूचक पुरा गर्ने नगरपालिका संख्या | सूचक पुरा गर्ने |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| १. गुनासा सुन्ने अधिकारी तोकिएको (नगरपालिका र जिविसको सूचना अधिकारीको नाम समेत) | युक्तप्रसाद सुबेदि             | १                                |                 |
| २. साजनिक सुनुवाई गरेको संख्या                                                  | ३                              |                                  |                 |
| ३. सामाजिक परीक्षण गरे/नगरेको                                                   | गरेको                          |                                  |                 |
| ४. सार्वजनिक परीक्षण गरेको योजना संख्या:                                        |                                | ७२ वटा योजना                     |                 |

# विकासका केही झलकहरु



आ.व ०७१-०७२ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम



# विकासका केही झलकहरु



जगेडा कोषबाट निर्मित बालमन्दिर विध्यालय भवन

# विकासका केही झलकहरु



जगोडा कोषबाट निर्मित विध्यामन्दिर विध्यालय भवन



# विकासका केही झलकहरु



नगर चक्रपथमा UGDP कार्यक्रम अन्तरगत Retaining Wall को निर्माण कार्य हुदै





वडा नं. ११ मा वडा नागरिक मंञ्च गठन





बा.न.पा. ७, कृषि उपज संकलन केन्द्र





बा.न.पा. ९, नासके सामुहिक कुखुरापालन गृह



कुनै जिज्ञासा / प्रतिक्रिया ??

धन्यवाद