

बागलुङ नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बागलुङ

आर्थिक बर्ष
२०८०/०८१
को

बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन



तयार गर्ने:
योजना शाखा

बागलुङ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बागलुङ
बार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम

२०८१

प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि : राज्यको पुर्नसंरचना पश्चात गठीत स्थानीय तहलाई नागरिकसंग प्रत्यक्ष जोडियर स्थानीय सरकारको समेत प्रत्याभुती दिलाउने हिसावले काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । यसरी स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा तोकेका काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन पश्चात बार्षिक रुपमा सम्पादन गरेका काम कार्यवाहीहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा गरी बर्षभरिको कामको जानकारी लिने दिने र सुभावहरु लिने दिने व्यवस्था मुताविक बागलुङ नगरपालिकाले आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरेका काम कार्यवाहीको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

उद्देश्य : गत आ.व.०८१/०८२ मा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमको जानकारी प्रदान गर्ने र भावि कार्यक्रमको लागि सुभाव संकलन गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।

कार्यक्रमको स्थान तथा मिति : मिति २०८१ श्रावण २९ गतेका दिन बागलुङ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको सभाहलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा उपस्थिति : कार्यक्रमको अध्यक्षता बागलुङ नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री हरिदत्त कंडेलको अध्यक्षता नगर प्रमुख श्री बसन्त कुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता र नगर उपप्रमुख श्री राजु खड्काको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो भने वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, लेखा समिति संयोजक, विषयगत शाखाका प्रमुख एवं अन्य कर्मचारीको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागि शाखा तथा प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता : कार्यक्रममा सहभागि शाखा तथा प्रस्तुतकर्ताको विवरण निम्नानुसार छ ।

सि.नं.	शाखा	प्रस्तुत कर्ता	कैफियत
१.	स्वास्थ्य शाखा	श्री राम प्रसाद खनाल	जनस्वास्थ्य निरिक्षक
२.	योजना शाखा, प्राविधिक शाखा	श्री गोकुल सापकोटा	कम्प्युटर अपरेटर


नगर अधिकृत

३.	शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखा	श्री धन प्रसाद पोख्रेल	उप सचिव
४.	लेखा शाखा	श्री डिल्ली प्रसाद शर्मा	लेखा अधिकृत
५.	प्रशासन शाखा	श्री भिमसेन पन्त	अधिकृत छैठौ
६.	पशु सेवा शाखा	श्री मित्रलाल सापकोटा	अधिकृत छैठौ
७.	कृषि शाखा	श्री सुभास सापकोटा	अधिकृत छैठौ
८.	महिला तथा बालबालिका शाखा	श्री रचना आचार्य	अधिकृत छैठौ
९.	राजश्व शाखा	श्री सरस्वती देवी रेग्मी	अधिकृत छैठौ
१०.	सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम	श्री मिन प्रसाद उपाध्याय	कार्यक्रम संयोजक
११.	पञ्जिकरण शाखा	श्री हरी गौतम	एमआईएस अपरेटर
१२.	सरसफाई शाखा	श्री हरिनारायण उपाध्याय	कम्प्युटर सहायक

प्रस्तुतिका खाकाको नमुना :

बागलुङ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बागलुङ

वार्षिक प्रगति समिक्षा
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा
प्रस्तुतकर्ता : भिमसेन पन्त

मिति : २०८१ श्रावण २९ गते

बागलुङ नगरपालिका

वार्षिक प्रगति समिक्षा
आर्थिक वर्ष : २०८०/०८१

सुशासन तथा सेवा प्रवाह

ऐन कानून तर्फ
आ.व. ०८०/०८१ मा
निर्मित ऐन २, कार्यविधि
८, मापदण्ड १, निर्दिष्ट १
गरी १२, संशोधन २
हाल सम्म बनेका कम्मा
ऐन कानून सख्या १०२

- श्वे बडाबाट अनलाइन घटना बन्ना तथा सामाजिक सुरक्षाको कार्य सुचारु भएको ।
- सेवाग्राहीको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको ।
- सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण गर्ने गोरिएको ।

नागरिक बढा पत्र
सूचना अधिकारी

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा
बागलुङ नगरपालिका

बागलुङ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बागलुङ

वार्षिक प्रगति समिक्षा
आर्थिक वर्ष : २०८०/०८१

आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रस्तुतकर्ता : डिल्ली प्रसाद शर्मा

मिति : २०८१ श्रावण २९ गते

बागलुङ नगरपालिका

वार्षिक प्रगति समिक्षा
आर्थिक वर्ष : २०८०/०८१

आय रकम २०८०/०८१

क्र.सं.	स्रोत	नेपाल सरकार	प्रदेश सरकार
१.	समानिकरण अनुदान	147405000.00	17111250.00
२.	शसत अनुदान	624239087.98	२२०९५१३
३.	विशेष अनुदान	३०२११७२	
४.	सम्पुर्ण अनुदान	१८४९९०१७	४९०१५५
५.	राजश्व ब्यान्ड	१०४५०६९२५.५२	३३६२७६७०.२२
६.	राजश्व ब्यान्ड -स्थानीय सरकार	१०,४५,०६९.२०	
७.	आन्तरिक आय	५,९९,६६,२१६.८०	
८.	गत वर्षको बैंक मौज्जाद	६,७०,४०,२५८.३७	
जम्मा आय अनुमान		१०,८२,९१,१३०८/-	

आर्थिक प्रशासन शाखा
बागलुङ नगरपालिका

(Handwritten Signature)
आर्थिक अधिकृत



बागलुङ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बागलुङ

आर्थिक वर्ष : २०८०/०८१ को

वार्षिक प्रगति समिक्षा

{महिला बालबालिका तथा
समाजकल्याण शाखा}

मिति : २०८१/०८/२८



बागलुङ नगरपालिका



वार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१

श्राव ०८०८८१ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा

क्र.सं.	विनियोजन विवरण (योजनाको नाम तथा कार्यक्रमको विवरण)	विनियोजित रकम	समय/वर्ष	प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति (रु.)	बैजान्त
१	श्रमजीवनी कार्यक्रमको अन्तर्गत श्रमजीवनी तालिम	१०,०००	श्रमजीवनी तालिम	१००	१२,५५५	१ पदम बन्नेक सम्पन्न, १२ तालिम
२	सिपि कार्यक्रमको अन्तर्गत सिपि तालिम	२,००,०००	१ पदम	१००	१,००,०००	सिपि तालिम १०० प्रतिशत सम्पन्न
३	सिपि कार्यक्रमको अन्तर्गत सिपि तालिम	२,००,०००	२ पदम	१००	२,००,०००	सिपि तालिम १०० प्रतिशत सम्पन्न
४	सिपि कार्यक्रमको अन्तर्गत सिपि तालिम	१,२८,००,०००			३,९८,०००	सिपि तालिम १०० प्रतिशत सम्पन्न



बागलुङ नगरपालिका



बागलुङ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बागलुङ

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को

वार्षिक प्रगति विवरण

योजना शाखा



बागलुङ नगरपालिका



वार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१

योजना तथा कार्यक्रमगत विवरण :

क्र.सं.	विनियोजन विवरण (योजनाको नाम तथा कार्यक्रमको विवरण)	विनियोजित रकम	समय/वर्ष	प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति (रु.)	बैजान्त
१	सिपि कार्यक्रमको अन्तर्गत सिपि तालिम	१००००००			८०३८२१ ००	
१.१	सिपि तालिम				५५ ०००००	
१.२	सिपि तालिम				१ ०००००	
१.३	सिपि तालिम (समय, मन्त्रालय) र अन्य सेवा विवरण				१०० ०००	
१.४	सिपि तालिम (समय, मन्त्रालय) र अन्य सेवा विवरण				२ ०००	
१.५	सिपि तालिम (समय, मन्त्रालय) र अन्य सेवा विवरण	२०००००			१०० ०००	

कृषि विकास शाखा



बागलुङ नगरपालिका



बागलुङ नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बागलुङ

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को

वार्षिक प्रगति समिक्षा

शाखाको नाम: कृषि विकास
शाखा

प्रस्तुतकर्ता: सुवास सापकोटा
कृषि अधिकृत

मिति २०८१/०४/२९



बागलुङ नगरपालिका



वार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१

योजना तथा कार्यक्रमगत विवरण :

क्र.सं.	विनियोजन विवरण (योजनाको नाम तथा कार्यक्रमको विवरण)	विनियोजित रकम	समय/वर्ष	प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति (रु.)	बैजान्त
१	सिपि कार्यक्रमको अन्तर्गत सिपि तालिम	१००००००			८०३८२१ ००	
१.१	सिपि तालिम				५५ ०००००	
१.२	सिपि तालिम				१ ०००००	
१.३	सिपि तालिम (समय, मन्त्रालय) र अन्य सेवा विवरण				१०० ०००	
१.४	सिपि तालिम (समय, मन्त्रालय) र अन्य सेवा विवरण				२ ०००	
१.५	सिपि तालिम (समय, मन्त्रालय) र अन्य सेवा विवरण	२०००००			१०० ०००	

कृषि विकास शाखा



बागलुङ नगरपालिका

प्रशासकीय अधिकृत



बाषिक प्रगति समिक्षा २०८१		आ.व.०८०/०८१ को				आ.व.०८१/०८२ को
क्र. सं.	शिर्षक	प्रस्तावित आय	यथार्थ आय	यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत	स्वीकृत आय
१	कुल जम्मा बजेट	१,३२,७०,०४,३००	१,०८,२९,११,७०१	१,०५,२०,२२,११२	७९.२७	१,६४,५८,०४,३५७
२	कुल पूजिगत बजेट	४७,४९,१९,८००		३३,७२,७५,५२९	७१.०२	७७,६१,४५,४३९
३	कुल चालु बजेट	८४,५०,८४,५००		७१,१४,९६,५८३	८४.२२	८६,०९,५८,९१८
४	संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान	१५,८५,००,०००	१४,७४,०५,०००	१२,७४,१२,४०९	८०.४३	१,५८,७००,०००
५	संघीय सशर्त अनुदान पूजिगत	१६,९४,०८,०००	११,८७,२१,७२०	११,८७,२१,७२०	१००	४५,४३,२०,०००
६	संघीय सशर्त अनुदान चालु	५३,८०,६१,०००	५०,५५,१७,३६७	५०,५५,१७,३६७	१००	५४,४४,१८,०००
७	संघीय विशेष अनुदान पूजिगत	१,३०,००,०००	३०,२९,१७२	३०,२९,१७२	१००	



बागलुङ नगरपालिका

बाषिक प्रगति समिक्षा २०८१		आ.व.०८०/०८१ को				आ.व.०८१/०८२ को
क्र. सं.	शिर्षक	प्रस्तावित आय	यथार्थ आय	यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत	स्वीकृत आय
८	संघीय समपुरक अनुदान पूजिगत	१,८५,००,०००	१,८४,९९,०१७	१,८४,९९,०१७	१००	४,००,००,०००
९	प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान	२,२८,१५,०००	१,७१,११,२५०	१,२१,४७,९९२	०.५३	२,२६,७६,०००
१०	प्रदेश सशर्त अनुदान पूजिगत	२५,००,०००	२२,०९,५१३	२२,०९,५१३	८८.३८	४०,००,०००
११	प्रदेश समपुरक अनुदान पूजिगत	१,००,००,०००	४७,१०,१४४	४७,१०,१४४	४७.१०	६०,००,०००
१२	संघीय राजस्व वांडफांड	१२,३४,९४,०५०	१०,४७,०६,३८६	१०,४७,०६,३८६	१००	१३,११,२२,०५०
१३	प्रदेश राजस्व वांडफांड	३,६५,६६,०००	३,३६,२७,६७०	२,५६,९२,८६४	७०.२६	१,६२,०९,०००
१४	आन्तरिक आय	२३,३८,६०,२५०	१२,६९,०९,८००	१२,९३,७५,५९०	५५.३२	२५,०७,४०,१७१
१५	गत वर्षको अल्या					
१६	अन्य (राजस्व बांडफांड)	३,००,०००	१०,४९,०२६			१७,६१,९१,१३६



बागलुङ नगरपालिका

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials and a blue stamp reading "सक्रीय अधिकृत" (Executive Officer).



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३.आ.व.०८०/०८१ को क्षेत्रगत प्रगति विवरण (सशर्त र निशर्त समेत)-

सि. नं.	बिषयगत क्षेत्र	कार्यक्रम संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	वित्तीय प्रगती प्रतिशत
१	पूर्वाधार विकास		४१,९२,४३,८००	३०,९३,६९,७४४	७३.७९
२	आर्थिक विकास		४,१५,५४,२५०	२,४४,७८,७६६	५८.९१
३	सामाजिक विकास		१७,७७,३०,०००	१३,२९,२६,७०९	७४.७९
४	वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन		१,१२,५०,०००	२५,६९,३६०	२२.८४
५	सुशासन तथा संस्थागत विकास		६,४१,७६,२५०	२,३८,०२,०२१	३७.०९



बागलुङ नगरपालिका



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
१	सडक ढलान	कि.मी	३.९६८
२	सडक कालोपत्रे	कि.मी	७.२७०
३	पक्की नाली	कि.मी	६.२५९
४	नया सडक(ट्रयाक)	कि.मी	२.६६९
५	सडक मर्मत	कि.मी	५.८१५
६	सडक सरसफाइ	कि.मी	७४.२
७	गोरेटो बाटो सुधार	कि.मी	५.५९७
८	पर्खाल	मीटर	१३१
९	सडक बत्ती	गोटा	९१



बागलुङ नगरपालिका

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 बागलुङ नगरपालिका
 कार्यकारी अधिकृत



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
१०	पाइपलाईन	कि.मि.	२६.७७६
११	टंकी निर्माण	गोटा	११
१२	च्याम्बर-इन्टेक	गोटा	१३
१३	धारा	गोटा	१७४
१४	टंकी मर्मत	गोटा	१३
१५	मेसिन-अन्य	गोटा	२
१६	सिंचाइ कूलो	मीटर	४२१
१७	सिंचाइ पाइप	मिटर	१२९६
१८	पोखरी मर्मत	गोटा	२
१९	पोखरी पूर्वाधार	गोटा	१



बागलुङ नगरपालिका



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
२०	नया भवन-ट्रस	गोटा	२१
२१	भवन मर्मत-रंगरोगन	गोटा	५६
२२	शौचाल निर्माण-मर्मत	गोटा	११
२३	प्रतिक्षालय	गोटा	२
२४	स्टेज	गोटा	१
२५	गेट	गोटा	६
२६	स्वागत बोर्ड	गोटा	१



बागलुङ नगरपालिका

५-३

सकीय अधिकृत



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१			
३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः			
सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
२७	मन्दिर मर्मत	गोटा	९
२८	पार्क व्यवस्थापन	गोटा	६
२९	खेल मैदान मर्मत	गोटा	८
३०	हेलि प्याड	गोटा	१
३१	भो.पु. मर्मत	गोटा	१
३२	भो.पु. मा वत्ति जडान	गोटा	१



बागलुङ नगरपालिका

बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१			
३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः			
सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
३३	मिनिटीलर हलो	गोटा	६४
३४	फलामे टनेल	गोटा	८
३५	टनेल प्लाष्टिक	गोटा	१०४
३६	पोखरी प्लाष्टिक	गोटा	१२
३७	पशु औषधी खरिद	गोटा	७
३८	मौरी घर	गोटा	५०
३९	मल्चीड प्लाष्टिक	रोल	४४
४०	बादर हुकेरा	गोटा	९
४१	चेन सुन्ड्रील मेशीन	गोटा	६
४२	कृषि स्त्रे	गोटा	२८
४३	चिया विरुवा	गोटा	३०००



बागलुङ नगरपालिका

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रशासकीय अधिकृत



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
४४	कुखुरा चल्ला	गोटा	२४७५
४५	अदूवा विउमा अनुदान	के जी	९००
४६	विउ वितरण	परिवार	५२८
४७	दुधमा अनुदान	लि.	२०००५
४८	मलमा अनुदान	बोरा	२५०
४९	शैक्षिक सामग्री खरिद	संस्था	९
५०	खेल सामग्री वितरण	संस्था र समिति	१६
५१	खेलकुदःसांस्कृतिक कार्यक्रम	गोटा	४
५२	भजन सामग्री	गोटा	२
५३	धार्मिक पुस्तक खरिद	संस्था	१



बागलुङ नगरपालिका



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
५४	पञ्चेबाजा खरिद	सेट	३
५५	ब्रेल पेपर खरिद	संस्था	१
५६	नेतृत्व विकासः शसक्तिकरणःसचेतना	पटक	६५
५७	उद्घोषण कला तालिम	जना	३५
५८	मगर भाषा कक्षा	जना	७०
५९	ड्राइभिङ तालिम	जना	११
६०	पत्रकारीता तालिम	जना	३०
६१	पर्यटन पत्रकारीता तालिम	जना	२०
६२	लेखा तालिम	जना	१५
६३	योग कक्षा	जना	६०
६४	सीलाइ कटाइ तालिम	जना	३६



बागलुङ नगरपालिका

५-१

सकरीय अधिकृत



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
६५	मादल बादन	जना	३५
६६	खरिदार कक्षा	जना	१७
६७	बुटिक तथा होजियारी तालिम	जना	७३
६८	मेसन	जना	१५
६९	हलो मर्मत	जना	१८
७०	विषय शिक्षण तालिम	जना	३०
७१	अध्ययन अवलाकन भ्रमण	जना	७६
७२	हेयर कटिड	जना	३३
७३	हाउस किपिड तालिम	जना	२२
७४	वेटर तालिम	जना	५



बागलुङ नगरपालिका



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
७५	इलेक्ट्रीसियन तालिम	जना	४०
७६	प्लम्बीड तालिम	जना	४०
७७	लघुउद्यम विकास सिपमुलक तालिम	जना	२१०
७८	सूचना प्रविधि तालिम	जना	७५
७९	एकिकृत पाठ्यक्रम तालिम	जना	१२०
८०	वि.व्य.स. पदाधिकारी तालिम	जना	५०
८१	IEMIS तालिम	जना	८०
८२	कृषि तालिम	जना	१९७
८३	न्यायिक पुनर्ताजिगि तालिम	जना	८०
८४	जेष्ठ नागरीक सम्मान	जना	१६३



बागलुङ नगरपालिका

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
८५	सुत्केरी पोषण-भेटघाट	जना	२२९
८६	फर्निचर खरिद	संस्था	१३
८७	विपन्न परिवार सहयोग	परिवार	१२३
८८	पञ्चेवाजा खरिद	संस्था	३
८९	मकै विउ वितरण	के जी	९००
९०	थोपा सिचाई सहयोग	गोटा	१०
९१	च्याउ उत्पादन तालिम	जना	३५
९२	माटो परिक्षण	स्थान	१५०
९३	दमकल सेवा	ट्रीप	२७३
९४	एम्बुलेन्स सेवा	पटक	२६



बागलुङ नगरपालिका



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
९५	स्थायी घर नक्सा पास	गोटा	८६
९६	भवन निर्माण सम्पन्न	गोटा	१५०
९७	अस्थायी घर नक्सा पास	गोटा	२२
९८	नर नक्सा नामसारी	गोटा	३८



बागलुङ नगरपालिका

Handwritten signature

Handwritten signature



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
९९	पाठ्यपुस्तक	जना	८९००
१००	दिवा खाजा व्यवस्थापन	जना	३७००
१०१	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुदान	८१ विद्यालय, १३०० विद्यार्थी, ४२ नवप्रवेशि शिक्षक	
१०२	स्यानीटरी प्याड तथा डिस्पेन्सर मेसीन	१९००० प्याड २७ मेसीन,	
१०३	सुत्केरी सट्टा शिक्षक	जना	९
१०४	विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना	गोटा	३
१०५	पुस्तकालय स्थापन	गोटा	४
१०६	गणीत क्षेत्रको थप सिकाइ सामग्री खरिद	गोटा	७२००



बागलुङ नगरपालिका



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
१०७	फिडर छात्रावास अनुदान	जना	२९०
१०८	नमुना विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन	गोटा	१ विद्यालय
१०९	विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा मेन्टरिड	शिक्षक	४२



बागलुङ नगरपालिका

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नियम अधिकृत



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
११०	कृत्रिम गर्भाधान	पशु	२७२
१११	दुध उत्पादन प्रोत्साहन	कृषक	३६
११२	बाखा पकेट	५० खोर सुधार, औषधि १२०० बाखामा	
११३	कुकुर सेक्टर हाउस	७१ केज निर्माण, ट्रेस ३, उपकरण खरिद	
११४	घाँसको विउ हिउँदे र बर्षे	केजी	२२०० र १२००
११५	गोरु प्रवर्द्धन	हल गोरु	८१
११६	दैनिक प्रकोप तथा महामारी राहत	पशु	५
११७	प्रयोगशाला समायो	गोटा	२
११८	रेविज खोप	गोटा	९५
११९	कुकुर बन्ध्याकरणमा सहजिकरण	गोटा	१७६
१२०	लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप	पशु	१०८६
१२१	बाँझोपनको उपचार	पशु	७५१



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१



३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः

सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
१२२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही	जना	७४८६
१२३	व्यक्तिगत घटना दर्ता	जन्म : १३५३, मृत्यु : ४५५, सम्बन्ध विच्छेद : ७५, विवाह : ५६१, बसाइ सराइ गरी आउने : १६७, बसाइ सराइ गरी जाने ५७३	



बागलुङ नगरपालिका

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सत्य आचरण



बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१			
३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः			
सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
सामी परियोजना अन्तर्गत			
१२४	परामर्श सेवा	जना	१०३९४
१२५	केश समाधान	जना	३१
१२६	सिप तालिम सिफारिस	जना	९३
१२७	वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन	समुह	४
१२८	न्यायमा पहुँच	जना	२६९
बागलुङ नगरपालिका			

बार्षिक प्रगति समिक्षा २०८१			
३. आ.व. ०८०/०८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरूको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरणः			
सि.नं.	कार्यक्रम विवरण	इकाई	परिमाण
१२९	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण	जना	४२
१३०	नगरको छोरी कार्यक्रम	जना	११२
१३१	अल्कालिन महिला सेवा केन्द्र संचालन	जना	९२
१३२	प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रमाबाट रोजगारी सृजना	जना	३९
१३३	श्रम स्वीकृत सहजिकरण	जना	२४
बागलुङ नगरपालिका			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सकय अधिकृत

बागलुङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बागलुङ

२०८०/८१ सम्पन्न योजनाको विवरण

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
भोक्ता सचेतना तथा बजार अनुगमन	०	शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	५००००	५००००	११/०८/२०८०	२०८१/२/३१	४३४२०	४२५७०	बजार अनुगमन - १ दिन	८५.१४
चार विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	०	शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	७२०००	५००००	११/१०/२०८०	२०८१/२/३१	५१७५०	४२५००	सचेतना कार्यक्रम - १ दिन	८५
ला शसक्तिकरण तथा नतृत्व विकास	०	शकुन्तला शर्मा	५५६००	४८००००	११/३०/२०८०	३/७/२०८१	५१३८१०	४४२९०४	नतृत्व विकास कार्यक्रम - ८ वटा वडामा	९२.२७
त महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	०	मन्जु माया क्षेत्री	५५४५००	४८००००	११/३०/२०८०	३/१२/२०८१	३७२०८५	३२१८५३	नतृत्व विकास कार्यक्रम - ६ वटा वडामा	६७.०५
गाँगीरी पोखरी सफुह-सामग्री वितरण	०	चन्द्र ब खत्री	५६२५०	५००००	३/६/२०८१	३/१२/२०८१	५६२५०	५००००	खाद्य सामग्री वितरण	१००
गापानी बाटो ढलान	१	कृतिका नेपाली	४८७३७१	४३७७६०	७/१७/२०८०	१०/२३/२०८०	४८६५४८	४३७०१७	५० मि नाली	१००
रिक्त	१	दुर्गा बहादुर आचार्य	११८०००	१०००००	८/१४/२०८०	३/१९/२०८१	९२०००	७९४५४	१० विद्यालयमा कक्षा	७९.४५
लुङ तेक्वान्दो संघ खेलकुद सामग्री खरिद	१	कल्पना श्रेष्ठ	१२५५००	१०००००	८/२५/२०८०	९/२०/२०८०	१२५५००	१०००००	खेल सामग्री खरिद	१००
ला क्षमता अभिवृद्धी तालिम	१	माया थापा	११६५००	१०००००	८/२५/२०८०	९/२४/२०८०	११६०००	१०००००	उद्घोषण तालिम ३५ जना	१००
नडाँडा सडक निर्माण	१	रुविना थापा	५३४३००	४८००००	८/२७/२०८०	१०/२३/२०८०	५३३८६४	४७९६२३	नाली १२ मि, ढलान २७ मि	९९.९२
विकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री गरिद	१	सुवास आचार्य	६०७७०	५००००	९/६/२०८०	१२/२८/२०८०	६०७७०	५००००	शैक्षिक सामग्री खरिद	१००
नागरीक सम्मान कार्यक्रम- वडा नं. १	१	किरण थापा मगर	१०३५००	१०००००	९/१७/२०८०	११/६/२०८०	१०१०२३	१०००००	२३ ब्यान्डेट वितरण	१००
लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसर पुर्वाधार निर्माण	१	भुमा भण्डारी	२१४०९६५	१९२००००	९/१७/२०८०	३/१९/२०८१	२१३६२९४	१९१५८२८	मन्दिर मर्मत/निर्माण - १	९९.७८
कृष्ण टोल क नाली निर्माण	१	कल्पना पुन	२२२३५०	२०००००	९/२४/२०८०	१०/२५/२०८०	२२०६९४	१९८५१४	१२ मि नाली	९९.२६
रेखा आ वि शैक्षिक सामग्री खरिद	१	भूपेन्द्र ब के सी	५८०००	५००००	९/२९/२०८०	१२/१२/२०८०	५८०००	५००००	शैक्षिक सामग्री खरिद	१००
रेखा व्याडमिण्टन निर्माण	१	कृष्णा बहादुर क्षेत्री	४२८९५०	३८४०००	११/३/२०८०	१२/२/२०८०	४२८७८३	३८३८४६	कमर्ड हल मर्मत-१	९९.९६
नडाँडा सडक स्तरोन्नती	१	सुनिता रोका	१६०६२२०	१४४००००	११/९/२०८०	२/२७/२०८१	१६१००१७	१४४००००	१११ मि सडक ढलान	१००

बागलुङ नगर कार्यपालिका
२०७९/८०

प्रमुख

बागलुङ नगर कार्यपालिका
२०७९/८०

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	सागत अनुमान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
आवायका घर दखा रुपा पुनका घर र जाने बाटोको दक्षिण पट्टिको बाटो तथा स्तरोन्नती	१	शैलेस पुन	१११२९०	११/२१/२०८०	१२/२५/२०८०	१११६३५	१०००००	१२ मि नाली, १२ मि सडक ढलान	१००
गरभुत स्वास्थ्य केन्द्र फर्निचर व्यवस्थापन	१	रिता शर्मा	२००००	११/३०/२०८०	१२/२५/२०८०	२२४८७	२००००	फर्निचर खरिद	१००
रा आवाशिय मा वि शैक्षिक सामग्री खरिद	१	रेशम श्रीस	५५८००	११/३०/२०८०	२/१४/२०८१	५५७९९	५००००	शैक्षिक सामग्री खरिद	१००
मैत्री तथा बालबालिका कार्यक्रम	१	सिता शर्मा गौतम	२००००	१२/१/२०८०	२/१४/२०८१	२००००	२००००	बालमैत्री कार्यक्रम-१	१००
वे खेती कार्यक्रम	१	हिमाल प्र शर्मा	५१२५०	११/३०/२०८०	१/३१/२०८१	५१२५०	५१२५०	विउ विजन वितरण-५०० सेट	१००
प्रतिनिधि मातृशिशु भेटघाट कार्यक्रम	१	हिमाल प्र पौडेल	५००००	१२/२/२०८०	१/२६/२०८१	९८४००	४९४००	३८ सुत्केरी कोशेली	९८.८
क बस्ती जडान तथा मर्मत	१	हिमाल प्रसाद पौडेल	१०००००	११/३०/२०८०	२/३/२०८१	१०००३५	१०००००	२१ सडक बस्ती जडान	१००
पिपल मा वि अगाडी बाटो ढलान	१	खरा कुमारा मल्ल	२३५३३१	२/२३/२०८१	३/९/२०८१	२३०७६५	२०५९३५	१५ मि सडक ढलान	९८.०६
पपल दाख हास्पिटल चाक सम्म नाला तथा पाथ निर्माण	२	सावात्र कुमारा आचार्य शर्मा	३७२८४६३	५/१३/२०८०	१/१८/२०८१	५५९३०७९	३२५३८५३	२६६ मि नाली सहित पुल तथा	९६.८४
पाती चौर व्यवस्थापन	२	अस्मिता खत्री सुवेदी	११३४५	६/२१/२०८०	१२/२६/२०८०	१११७४०	१०००००	१८ मि पखाल	१००
नागरिक सम्मान कार्यक्रम	२	गंगा देवि शर्मा	१००७००	७/२३/२०८०	१०/१५/२०८०	१००७००	१०००००	२५ जेठ नागरिक सम्मान	१००
शान्त टाल विकास अन्तर्गतका भन्ना	२	मञ्जु शर्मा गौतम	५३०१६८	७/२३/२०८०	९/५/२०८०	५३०१७६	४८००००	४० मि सडक ढलान, ४५ मि नाली	१००
व्यवस्थापन	२	राजन थापा मगर	१७४९६२	८/२६/२०८०	११/१४/२०८०	१७७४३९	१५००००	११ कुर्चि जडान	१००
पिपल चौरमा कुर्चि व्यवस्थापन	२	निरु जोशी श्रेष्ठ	१५८९०१२	९/१/२०८०	१२/२३/२०८०	१२९५०९३	११७३६४४	३४ मि नाली	८१.५
म्पस गेट दाखअदालत जान ढल तथा नाला	२	सोम बहादुर बोसेल	११३७३४	९/२५/२०८०	११/११/२०८०	११३८८७	९६०००	मन्दिर मर्मत -१	१००
मानको मन्दिर व्यवस्थापन	२	जम्बर ब लामिछाने	१६८४२०	१०/३/२०८०	१०/२५/२०८०	१६८८८६	१५००००	भवन रंगारोगन-१	१००
ल रडकस सासाइट रक्त संचार कन्द्र भवन	२	नविन कुमारी खिस	११०१५०	१०/९/२०८०	१२/१२/२०८०	११४४५०	१०००००	जना	१००
रोगन	२	गणेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	२७६१८४	१०/२२/२०८०	२/२२/२०८१	२८३७६२	२५००००	१९ मि गो बा, ४८ मि पाइप	१००
र भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम	२	राजन बोसेल	७५०००	११/२७/२०८०	१२/७/२०८०	६७३३०	६७३३०	खेल सामग्री खरिद	६९.७७
वासिका घर हुद रशम वि.क. का घरसम्म	२	धन कु. वि.क	२७६१८४	१०/२२/२०८०	२/२२/२०८१	२८३७६२	२५००००	१९ मि गो बा, ४८ मि पाइप	१००
पुरानो पैदल मार्ग	२	राजन बोसेल	७५०००	११/२७/२०८०	१२/७/२०८०	६७३३०	६७३३०	खेल सामग्री खरिद	६९.७७
अध्यक्ष युवा तथा खेलाडी सम्मान कार्यक्रम	२	राजन बोसेल	७५०००	११/२७/२०८०	१२/७/२०८०	६७३३०	६७३३०	खेल सामग्री खरिद	६९.७७



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	विम्बेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
इतिहासिक क्षेत्रमा क्रियाशील सब सघ थाको कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग	२	चिजा थापा मगर	१९८०००	१९८०००	११/२९/२०८०	१२/१९/२०८०	१९८०००	१९८०००	भवन रंगरोगन-१	१००
पपल स्कुल अगाडा तारजाला ब्लक स्टान	२	राजन थापा मगर	५३४९५८	४८००००	११/३०/२०८०	२०८१/२/३१	४७३८१३	४२५१३६	पार्क व्यवस्थापन -१	८८.५७
१६ निर्माण साथै रुद्रपिपल चौरमा ब्लक न राखे काम	२	गंगा देवी शर्मा	२०३०००	२०००००	११/३०/२०८०	२/२४/२०८१	१५९५००	१५९५००	११ जनालाई ड्राइभिङ तालिम	७९.७५
स्वरोजगार ड्राइभिङ तालिम	२	खेमराज गौतम	२२०६००	२०००००	११/३०/२०८०	२/२७/२०८१	२२१९००	२०००००	पत्रकार प्रशिक्षण -३ दिन	१००
कार प्रशिक्षण कार्यक्रम	२	कमल बोहोरा	११४५६३	१०२३००	१/२१/२०८१	२/११/२०८१	१०४७४२	९३५३०	भवन मर्मत-१	९१.४३
पपल टाल स्थित ढिका जाता भवन मर्मत	२	इन्द्रमणि पौडेल	२४१४८१	२०००००	३/१४/२०८१	३/२३/२०८१	२४३१७६	२०००००	कार्यालय व्यवस्थापन	१००
रोली घर सञ्चालन सहयोग-बा.उ.बा.संघ	३	सुरत वक्रादुर के.सी.	२२२२९४	२०००००	५/१३/२०८०	५/२६/२०८०	२२२३०५	२०००००	१६ मि पर्खाल	१००
नधरा प्रा.वि. पहिरो रोकथाम	३	सुरेन्द्र किसान	१६५६०९	१५००००	५/१९/२०८०	८/१०/२०८०	१८७५७९	१५००००	भवन निर्माण/मर्मत-१	१००
पिपल कृषावृत्ती भवन निर्माण	३	जयराम भारी	३८१०७३	३२६४००	५/१९/२०८०	३/२४/२०८१	२८५९५१	२४४९१७	१२ मि सडक ढलान	७५.०४
पपलहा लक माग दाख गणेश मान्दर	३	गिता अधिकारी	१४२२६३	१२८०००	६/१५/२०८०	७/१९/२०८०	१४०८५७	१२६७३५	४० मि रेलिड, ३७ मि गो बा	९९.०१
ने बाटोमा रेलिड हालने काम	३	यमुना शर्मा	२७६८४९	२५००००	६/३०/२०८०	८/२५/२०८०	२७५१३०	२५००००	४३ मि सडक ढलान	१००
पाखा मुस्लिम बस्ती जाने सडक ढलान	३	सुनिता वैर पौडेल	५८६०४	२३४४१	७/१९/२०८०	१२/४/२०८०	२३४३५	२३४३५	२२०० मि सडक सरसफाई	९९.९७
द व्यवस्थापन, बा.न.पा. ३	३	विपना तामाङ	५१००००	४०००००	८/१४/२०८०	१०/२५/२०८०	५१००००	४०००००	खाद्य सामग्री खरिद	१००
व सेवा आश्रम संचालन खर्च	३	शान्ती कुमारी साकी	८०७०७२	८०६४००	८/२४/२०८०	२०८१/२/३२	४८४९९३	४८३८४०		६०
विाट भलाटाकुरा गोरटो बाटो निर्माण	३	सुनिता वैर पौडेल	५००००	५००००	८/२६/२०८०	१२/२/२०८०	४९९८२	४९९८२	सामग्री खरिद वितरण	९९.९६
विकास संस्था व्यवस्थापन	३	लक्ष्मी गौतम शर्मा	१६७४५१	१५००००	८/२६/२०८०	१/१७/२०८१	१६९७६४	१५००००	११ मि पर्खाल	१००
शको घर मुनी राबुको घर सम्म मोटर बाटो	३	जानुका पन्त	१११८४१	१०००००	८/२८/२०८०	१२/२५/२०८०	१११९७६	१०००००	खेल मैदान स्तरोन्नती-१	१००
श.मा.वि. खेल मैदान	३	शरिता शर्मा पौडेल	१६६९७३	१५००००	८/२८/२०८०	११/१६/२०८०	१६६७२६	१४९७७०	४४ मि नाली	९९.८५
विाट देखि दिपकको घर सम्म नाली निर्माण	३	सजनी वि क	११२२५०	१०००००	९/२/२०८०	१/२४/२०८१	१०५८१६	९४२६७	३८ मि गो बा	९४.२७
बहादुर विाटका घर देखा ठाटा सम्म पदल	३	रत्ना कुमारी श्रेष्ठ	१११८८०	१०००००	९/५/२०८०	११/१४/२०८०	१०९८७५	९८२०७	२९ मि गो बा	९८.२१
कोट देखी सुर्दाडा सम्म पैदल मार्ग	३									

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
नागरिक कार्यक्रम	३	सुनिता गैरे पौडेल	५००५०	५००००	९/६/२०८०	११/९/२०८०	५००५०	५००००	३५ ब्ल्याङ्केट सहित सम्मान	१००
मालथर दखा ढाडा बाझाबारा हुद सामबार	३	प्रिसा पौडेल सापकोटा	२२२३८८	२०००००	९/१२/२०८०	२/१६/२०८१	१८६६२६	१६७८३८	२५ मि सडक ढलान	८३.९२
गवारी देवी ढाडसम्म जाने सडक स्तरोन्नती	३	कृष्ण कुमारी शर्मा	२२४२३४	२०००००	९/१६/२०८०	१०/२३/२०८०	२१६३६७	१९२९७८	२३ मि सडक ढलान	९६.४९
न्द्रका घर दखा चुच्च हुद बाडड सम्म	३	नविन थापा क्षेत्री	११७६७१	१०००००	९/१६/२०८०	११/६/२०८०	११८९२	९५०८९	५० मि गो बा	९५.०९
नाटा जम्मालथर व्याडामण्टन खल मदान	३	यमुना शर्मा	१६७१४४	१५००००	९/१८/२०८०	२/४/२०८१	१६८४५६	१५००००	खेलमैदान स्तरोन्नती-१	१००
माण	३	बाल कुमारी पौडेल	२५९७४८१	२३५२०००	९/१८/२०८०	१२/२६/२०८०	२६३९९६०	२३५२०००	१५० मि सडक ढलान	१००
राजन हॉटल दखा विद्धत कार्यालय सम्मका	३	छमि देवि कार्की के सी	१११६००	१०००००	९/१९/२०८०	२०८१/२/३०	११४८५५	१०००००	२४० मि सडक ग्राभेल	१००
क ढलान	३	रुपा के सी	१११८४७	१०००००	१०/२/२०८०	१२/२५/२०८०	११२२५७	१०००००	३९ मि कुलो	१००
सुनी देखि नुवारा कुलो सम्म ग्राभेल	३	हरा दवा शर्मा	५६०३३	५००००	१०/८/२०८०	१२/१२/२०८०	३४३३१	३०६३३	१२ मि गो बा	६१.२७
पान मन्दिर देवी सिस्लेखेत सिचाइ	३	सापकोटा	१११८२०	१०००००	१०/९/२०८०	२/१४/२०८१	११२७७९	१०००००	२२ मि नाली	१००
गस्वारा वकासका घरदाख मध्यपहाडा	३	लक्ष्मी खड्का	५६१३६	५००००	१०/११/२०८०	११/१५/२०८०	५१६१९	४५९९३	ग्याबिन ६	९१.९९
मार्ग सम्म पैदल मार्ग	३	चिजामाया राजभण्डारी	१६७७३४	१५००००	१०/१४/२०८०	१/१८/२०८१	१६८५४९	१५००००	४० मि गो बा	१००
राइज बाडड दाख तद राजनका पछाडो सम्म	३	पार्वती कार्कि	१११३५५	१०००००	१०/१४/२०८०	१२/१४/२०८०	११२२५७	१०००००	ग्याबिन जाली १०	१००
गोमा नाली निर्माण	३	निरु वि.क.	२०१७६८	१८००००	११/१५/२०८०	३/२/२०८१	१९११५९	१७०५३५	३३ मि नाली	९४.७४
घारा खोत्सा संरक्षण	३	मञ्जु कुमारी शर्मा गौतम	१५५७३४	१४००००	११/१५/२०८०	३/२३/२०८१	१५३११९	१३६७५०	१२ मि पखलि	९७.६८
फाटका घर दाख सापकोटा बास्त सम्म	३	धुव के सी	१७१९८६	१५००००	११/२१/२०८०	११/२४/२०८०	१७१९८६	१५००००	फर्निचर खरिद	१००
न मार्ग निर्माण	३	खड्का	११२२६०	१०००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	११२३९२	१०००००	भवन मर्मत -१	१००
न्द्र थापाका घर दाख नया बस्ता सम्म	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
ी निर्माण	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
त कुला दखा बयानव्व ढाडा हुद	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
पहाडी सम्म नाली निर्माण	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
क सी का घर संरक्षणका लागि वाल	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
उने तथा बाटो	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
दायिक प्रहरी सेवा केन्द्र फर्निचर खरिद	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
न्धरा प्रा.वि. भवन मर्मत तथा संभार	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००
न्धरा प्रा.वि. भवन २ कोठे रंग रोगन	३	सुरथ बहादुर के.सी	१६९११८	१५००००	११/२२/२०८०	१/१७/२०८१	१६९३४१	१५००००	भवन रंगरोगन-१	१००



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
विहार मर्मत	३	लिलम्बर बज्राचार्य	५६०५८	५००००	११/२९/२०८०	१/९/२०८१	५५६५४	४९६३९	भवन मर्मत-१	९९.२८
नन्दका घर दाख रुम्ट हुद सुलपानी सम्म र मार्ग	३	खडानन्द सापकोटा	१६७३२८	१५००००	११/२९/२०८०	२/३/२०८१	१६७७१९	१५००००	३० मि नाली, ३० मि सडक ढलान	१००
खालसादाख साहन राज पन्तका घर सम्म खाटो निर्माण	३	प्रविण किसान	८९३८७	८००००	११/२९/२०८०	३/२४/२०८१	९०५९६	८००००		१००
मबाट खानपाना तथा सिचाइ मुहान	३	सावित्री रेमी शर्मा	१६१०६५८	१४४००००	११/२९/२०८०	३/२९/२०८१	१५५७५९४	१३९२५५८	मुहान सरक्षण-१, पाखराका लागि पुर्वाधार	९६.७१
स्थ कार्यक्रम	३	कल्पना श्रेष्ठ	६९०००	५००००	११/३०/२०८०	१/२३/२०८१	६९१४०	५००००	स्वयमसेविका भ्रमण-१७ जना,	१००
बोट देखी दिपकको घर सम्म नाली निर्माण	३	शरिता शर्मा पौडेल	१४५०१७	१३००००	११/३०/२०८०	१/१२/२०८१	१३५८९२	१२९८२०	४४ मि नाली	९३.७१
म्डाँडा देखी सालघारी सम्म पैदल मार्ग	३	रोहिणि दत्त शर्मा	१११४४५	१०००००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	९१७७८	८२३५२	३५ मि गो बा	८२.३५
मन्दिर मा वि शौचालय मर्मत संहार	३	पारस के सी	५६०२५	५००००	११/३०/२०८०	३/४/२०८१	४४१९०	३९४३९	शौचालय मर्मत-१	७८.८८
टा खानपाना योजना	३	अम्बिका पौडेल	१११७१०	१०००००	११/३०/२०८०	३/६/२०८१	८४०८३	७५०४४	७९० मि पाइप, टकी -१	७५.०४
गा देखी दुर्गाको घरसम्म पैदल मार्ग निर्माण	३	दुर्गा कुमारी शर्मा	११२२२१	१०००००	११/३०/२०८०	२/१/२०८१	७६७५७	६८३९८	२४ मि पौदल मार्ग	६८.४
गफाँट सिचाइ एवं पानी ट्याङ्की निर्माण	३	सरिता वि क	४२९१२१	३८४०००	११/३०/२०८०	२०८१/२/३०	४२९३७२	३८४०००	ट्यांकी निर्माण -१	१००
देखी मुल्यानी खुल सम्म पैदल मार्ग	३	रिता अधिकारी	१११९०८	१०००००	११/३०/२०८०	१/१८/२०८१	१००१११	८९४५८	१० मि गो बा	८९.४६
क्राँट गोरेटो बाटो निर्माण योजना	३	कामना घर्ति क्षेत्री	८८९४३	८००००	११/३०/२०८०	२/२४/२०८१	८९१२७	८००००	३३ मि गो बा	१००
खोला देखि साउने खोला सिचाइ	३	सुना कुमारी के सी	१६७६३९	१५००००	११/३०/२०८०	३/२०/२०८१	१३४४१३	१२०२६९	८४ मि नाली	८०.१८
रा खाला खानपाना सम्वन्धारा ममत र ि मर्मत	३	रञ्जता आचार्य	८९५६७	८००००	११/३०/२०८०	२/९/२०८१	८१३३९	७२८१९	ट्यांकी निर्माण -१, चौतारी मर्मत-१	९१.०२
सेका कन्या मन्दिर बाल विकास कार्यक्रम	३	भिमसेन कुमार श्रेष्ठ	५५२५७	५००००	११/३०/२०८०	१/२८/२०८१	५५२७५	५००००	शैक्षिक सामग्री खरिद	१००
खड्काका घर देखा गणेश मन्दिर सम्म क स्तरोन्नती	३	टेक नारायण शर्मा	१६८५०५	१५००००	११/३०/२०८०	२/१/२०८१	१४३८७०	१२८०६९	१९५ मि सडक ढलान	८५.३८
मुटाल हरा प्रसाद काकाका घर देखा नया णो तथा स्थाव निर्माण	३	केशव कुमार श्रेष्ठ	१६८३४२	१५००००	११/३०/२०८०	२/१/२०८१	१७०३३६	१५००००	३१ मि नाली	१००
क बा.न.पा. ५ का भवनका शाचालय त सम्भार	३	पवित्रा सुवेदी	५५५९०	५००००	११/३०/२०८०	२/२३/२०८१	५५५७९	५००००	शौचालय मर्मत-	१००
वे मा वि खेल मैदान स्तरोन्नती	३	राजन शर्मा	३२२८५७	२८८०००	११/३०/२०८०	२/२०/२०८१	३२२८६३	२८८०००	खेल मैदान स्तरोन्नती	१००



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ना/कार्यक्रमको नाम	चडा	चिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सुल्याडकन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
वर्णा मंत्री स्वावलम्बन नमुना गाउँ विकास	३	चण्डि प्रसाद शर्मा पौडेल	३९९३५०	२०००००	११/३०/२०५०	३/२३/२०५१	३४०५५०	१७०२७५	कार्यक्रम-३	८५.१४
सि खाल्टा दाख खाल्टा खेतसम्म सिंचाइ	३	जमुना पौडेल गौतम	७६००६	६९०००	१/२५/२०५१	३/१०/२०५१	७५४८७	६७९३८	१० मि कुलो	९८.४६
गे मर्मत	३	प्रेरणा किसान	९६५०६	८६०००	१/२७/२०५१	२/२४/२०५१	८८११७	७८५२३	७ मि नाली	९१.३१
दत्त पन्त बाल निर्माण	३	सुवास सापकोटा	८०४५४	७२०००	१/३०/२०५१	२/२४/२०५१	८३४८६	७२०००	पखाल निर्माण-८ मि	१००
पशु तथा तरकारी कार्यक्रम	३	नारायण प्रसाद शर्मा	४०००००	२०००००	२/२४/२०५१	३/२३/२०५१	४०००००	२०००००	१० मिमीटीलर हलो वितरण	१००
मित नालि सरसफाइ, (बा.न.पा. ४)	४	समिला के सी	५०५२९	५०५२९	६/३०/२०५०	१०/३/२०५०	४७९२०	४७९२०	५ कि मी नाली सरसफाइ	९४.८४
गाचौर दोहोरो नालीनिर्माण	४	सन्तु विष्ट	२७८५०२	२५००००	८/१०/२०५०	१०/२२/२०५०	२८१८३७	२५००००	५ मि नाली	१००
रक डिल देखा निमाणाधन पुल सम्म	४	नन्दकली थापा	१६८०७२	१५००००	८/११/२०५०	११/१/२०५०	१६२२१२	१४६७५३	२५ मि तारवार	९७.८४
देउराली प्रा.वि. तारवार तथा गेट निर्माण	४	विष्णु कुमारी शर्मा	१६६९३६	१५००००	८/१२/२०५०	११/२३/२०५०	१६५२४३	१४८४७९	५६ मि तारवार	९८.९९
स मया पहाडा लाकमाग देखा सापकोटा	४	अर्जुन सापकोटा	८०७५३५	८०६४००	८/१५/२०५०	१२/२८/२०५०	४२८०७०	४२७३९२		५३
मन्दिर हुँदै उपल्लो पाखाथर पैदल मार्ग	४	माधव प्रसाद शर्मा	५८९८९	५०००००	८/२५/२०५०	१२/२/२०५०	५७४३५	४८६८३	७ जाली	९७.३७
पिण र सन्यासी धारा देखि लमगाउँ जाने	४	पुष्पा देवी क्षेत्री	११२१०५	१०००००	८/२५/२०५०	९/२२/२०५०	१०४२६७	९२९०३	९ मि नया सडक	९२.९
गे सम्म पैदल मार्ग निर्माण	४	पवित्रकला शर्मा	५६५७५	५०००००	८/२७/२०५०	१०/१४/२०५०	५७९३७	५०००००	गोठ मर्मत-१	१००
शरचौर क्रियापुत्री भवन संरक्षण	४	देवी आचार्य	२२२४२६	२०००००	८/२७/२०५०	२/१/२०५१	२२४७००	२०००००	१० मि नाली, १० मि सडक ढलान	१००
ला जि.सो. का घर दाख दिदी बाहना टाल	४	रोशन क्षेत्री	११८०००	१०००००	८/२७/२०५०	९/१२/२०५०	११७०००	९९०००	१८ सडक बत्ति जडान	९९
क विस्तार	४	विष्णु देवि सापकोटा	२२४४०३	२०००००	८/२७/२०५०	१०/८/२०५०	२२२७२१	१९८५००	१७ मि सडक ढलान	९९.२५
तुङ आश्रम निरय गोठ सुधार	४	टिका कुमारी जि सी	१६७०६४	१५०००००	८/२७/२०५०	१०/८/२०५०	१५०६०१	१३५२१८	१२ मि नाली, १२ मि सडक ढलान	९०.१५
लुङ बना हाइव देखा कालामाटा सडक	४									
ने सडक विस्तार	४									
र सडक बत्ति	४									
बागलुङ बना हाइव देखा मालका जान	४									
क सम्म बाँकी सडक ढलान	४									
नमाया जि सो का घर देखा माथ बागलुङ	४									
हाइवे सडक सम्म नाली निर्माण	४									



Handwritten signature in black ink.

Handwritten text in blue ink: 'सिद्ध प्रशासिका शिपर्ट' (Siddha Prashasika Shiptar).

IA/कार्यक्रमको नाम	बडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्ती रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
डा घर दखा गणेश प्रा.वि. माथ सडक जोड्ने पैदल मार्ग निर्माण	४	सुन्दर कुमारा शर्मा उपाध्याय	२२४२७७	२०००००	८/२८/२०८०	११/१३/२०८०	२२३०३१	१९८८८८	३७ मि गो बा	९९.४४
काँलागडको पुल दाख माथ धारा नाली तथा सडक ढलान	४	रुपा आचार्य शर्मा	२८०५८१	२५००००	८/२८/२०८०	११/११/२०८०	२८३४७३	२५००००	१७ मि सडक ढलान	१००
किली पुन मगर समाजको भवन निर्माण	४	पोउमाया पुन	५८८७४६	५२८०००	८/२९/२०८०	१२/९/२०८०	५८९०३०	५२८०००	ट्रेस निर्माण-१	१००
रा रावना वि क का घर दखा भिन्न जान तथा सडक ढलान	४	मनमाया दजि	५५७५८	५००००	८/२९/२०८०	१२/२८/२०८०	५८४७५	५००००	१० मि नाली	१००
श्रीयसिस बोर्डिङ मुनी सडक मर्मत सुधार	४	सुमित्रा कार्की	१११६०७	१०००००	९/१/२०८०	११/११/२०८०	१०४६७८	९३७८९	१६ मि नाली	९३.७९
स्वारा खमलालका घर चाक दखा तल	४	भगवति के सी	११२०४६	१०००००	९/२/२०८०	११/१५/२०८०	११४८७६	१०००००	२२ मि नाली	१००
पहाडी लाकमारा दखा तल परशुरामका देवी तल डुडुङ्गा सम्म नाली निर्माण	४	गण देवी श्रेष्ठ	१६७७५५	१५००००	९/३/२०८०	१२/२८/२०८०	१२९१८७	११५५१४	८ मि नाली	७७.०१
टिका घर दाख माथ तिल कुमारी क.सी. पछाडी पखाल निर्माण	४	पार्वती शर्मा	१११३१७	१०००००	९/३/२०८०	११/१५/२०८०	१०७६२९	९६६९५	१३ मि नाली	९६.७
री खानेपी टकी निर्माण	४	नारायण प्रसाद शर्म	७९०६९०	६७२०००	१०/३/२०८०	१२/२५/२०८०	७२८०७०	६१८७८२	ट्यांकी निर्माण-१	९२.०८
पिहित क्षमता विकास तालिम	४	जसोदा शर्मा	३६५००	२५०००	१०/१०/२०८०	१२/११/२०८०	३६५००	२५०००	कार्यक्रम-१	१००
गा खानेपानी मोटर लिफ्टिङ	४	देवि शर्मा	११३०००	१०००००	१०/१५/२०८०	११/१८/२०८०	११३०००	१०००००	मोटर खरिद -१	१००
टार देखि लिस्तेको टिक सम्म सडक निर्माण	४	विष्णु प्र उपाध्या	२९९९८८७	१४४००००	१०/२१/२०८०	११/७/२०८१	२८३६२१८	१३५८१०९	२०० मि सडक ढलान	९४.३१
रा प्रा वि तल धुम्त दाख कभड हल सम्म क ढलान	४	खिमराम शर्मा	१०६७९५२	९६००००	११/१/२०८०	१२/२५/२०८०	१०६४१९८	९५६८४५	९६ मि सडक ढलान	९९.६७
गमाया जि.सा. का घर दाख माथ बागलुङ हाइवे सडक सम्म नाली तथा बाटो ढलान	४	टिका कुमारी जि.सी.	३२३४१०	२८८०००	११/३/२०८०	१२/१४/२०८०	३२१६०७	२८६३९४	१७ मि सडक ढलान	९९.४४
राधे मन्दिर जाने बाटो	४	भिमसेन कुमार श्रेष्ठ	७४८८०७	६७२०००	११/१०/२०८०	२/१७/२०८१	७४७११५	६७०४८१	३५ मि गो बा	९९.७७
राली प्रा वि ४ कोठे भवन रंगारोगन	४	विष्णु कुमारी शर्म	२२२७८७	२०००००	११/१६/२०८०	१२/२५/२०८०	२१९९०८	१९७४१४	भवन रंगारोगन-१	९८.७१
का छहरा दखा बागलुङ राजमार्ग सम्म	४	विष्णु देवी सापकोटा	२२३७७४	२०००००	११/१६/२०८०	१२/१२/२०८०	२२२०००	१९८४१४	१८ मि नाली	९९.२१
पी तथा नाली निर्माण	४	दिबाकर पौडेल	२२३१९०	२०००००	११/२२/२०८०	११/१८/२०८१	२२३१११	१९९९३०	भवन रंगारोगन-१	९९.९६



Handwritten signature in blue ink.

Official blue rectangular stamp with Nepali text and a signature over it.

ना/कार्यक्रमको नाम	बडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
ना तथा बालबालिका-४	४	पम्फा खड्का	११००००	१०००००	११/३०/२०५०	१/२/२०५१	१२२३००	१०००००	कार्यक्रम -२ दिन	१००
तथा पशुपंक्षी कार्यक्रम-४	४	पिङ्गला जि सी	४०९४४२	२०००००	११/३०/२०५०	२/२५/२०५१	४०७०२०	१९५७५९	२२०० मि पाइप, ४४४ राल मल्टीडि प्लाष्टिक	९९.३९
लय व्यवस्थापन तथा लेखा तालिम	४	शर्मिला के सी	१००१२०	१०००००	११/३०/२०५०	१२/२७/२०५०	१००३०४	१०००००	लेखा तालिम नवद्यालय कमचारिका लागि	१००
व सेवा आश्रम भवन निर्माण	४	ओम बहादुर खड्का	१५९९१९०	१३४४०००	१/२/२०५१	३/२०/२०५१	१६२९३४५	१३४४०००	भवन निर्माण/मर्मत-१	१००
परा बसपाके पहुँचमार्ग स्तरोन्नती	४	हरी बहादुर जि सी	१६०६६७०	१४४००००	२/२/२०५१	३/२३/२०५१	१५७२७५५	१४०९६०३	नाली ३५ मि, ग्राभेल ७५ मि	९७.५९
तथा खेलकुद	४	सोबिता आचार्य	११७२००	१०००००	११/३०/२०५०	३/२४/२०५१	१०६५४०	९०९३२	खेलकुद प्रतियोगिता-१	९०.९३
मेत नाली सरसफाई	४	शर्मिला के सी	९९३६३	९९३६३	३/१६/२०५१	३/२४/२०५१	७२१३६	७२१३६	५५० मि नाली सरसफाई	७२.६
की नौ संरक्षण पूर्वाधार निर्माण	५	उषा शर्मा	४२९२५४	३८४००००	६/२४/२०५०	३/२०/२०५१	४२३३४७८	३७८६९२३	भवन निर्माण/मर्मत-१	९८.६२
खोला बागोटे सडक स्तरोन्नती	५	लक्ष्मी शर्मा सापकोटा	५३३३३४	४८००००	६/२४/२०५०	१०/२/२०५०	५३४०७६	४८००००	४० मि ढलान, ५१ मि सोलिड	१००
मेत सडक संचालन योजना	५	साधना के.सी	३२२१८५	२८८०००	६/२४/२०५०	१०/२१/२०५०	३०२६०८	२७०५००	३ किमी सडक मर्मत	९३.९२
ग कार्यक्रम	५	बैकुण्ठ निजरे	१०१५००	१०००००	८/२७/२०५०	२/४/२०५१	७७८२०	७६८२०	५५ महिला पोषण	७६.८२
गिलाँ डाडाँ स्वास्थ्य चाँका मालका मा.ब. गर्ग	५	साधना के सी	२२२३२३	२०००००	८/२८/२०५०	९/२९/२०५०	१८४५६६	१६५९८५	४५ मि पक्की गो बाँडुको कार्यालय	८२.९९
	५	सुसिला के सी	५६५००	५००००	९/२/२०५०	९/६/२०५०	५६५००	५००००	खेलकुद सामग्री खरिद	१००
		कृष्ण लाल शर्मा								
कल्याण सहकारी भवन जाने बाटो	५	सापकोटा	७४६३४	६२५००	९/१६/२०५०	३/२१/२०५१	७४६८२	६२५००	१७ मि सडक ढलान	१००
कार्यालय नजिक प्रतिकालय निर्माण	५	हरिकला उपध्यानी	२७८६७७	२५००००	९/२२/२०५०	३/२४/२०५१	२७९२०८	२५००००	प्रतिकालय निर्माण-१	१००
बराहथान बाटो स्तरोन्नती	५	देवि कुँवर	२२३०४८	२०००००	९/२२/२०५०	३/२४/२०५१	१५०८७९	१३५२८८	३५ मि सडक स्तरोन्नती	६७.६४
मेक सुधार (बालश्रम प्रा.वि.)	५	खिमे साकी	६८०००	५००००	९/२४/२०५०	९/२९/२०५०	६८०००	५००००	शैक्षिक सामग्री खरिद -१ ल्यापटप	१००
मेका मा वि जाने बाटो स्तरोन्नती	५	सामचन्द्र सापकोटा	१७७५५०	१५००००	९/२५/२०५०	३/२३/२०५१	१७०५७५	१४४२३५	४१ मि सडक ढलान	९६.१६
हथान कुवेरधाम बागोटे पदमार्ग निर्माण	५	यतिराज शर्मा	३२६६३२	३२६२००	१०/५/२०५०	१/२५/२०५१	३२६७२६	३२५९२०	२८० मि गो बा	९९.९१
ला बालबालिका तथा बालमैत्री	५	प्रेम बहादुर खड्का	१४३६८०	१४००००	१०/११/२०५०	२/२/२०५१	१४३६८५	१४००००	बालमैत्री कार्यक्रम-५	१००
ईथर, अर्जम जाने बाटो स्तरोन्नती	५	होमनाथ सापकोटा	२२४६३३	२०००००	१०/२३/२०५०	१/१८/२०५१	२३००७६	२०००००	२६ मि सडक ढलान	१००
से कुवेरधाम साँघोला सडक स्तरोन्नती	५	नारायण शर्मा	१६००४३७	१४४००००	११/८/२०५०	२०५१/२/३०	१६९२०६४	१४४००००	१८३ मि सडक ढलान	१००

ना./कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
रेखोला धुपुला नाली निर्माण	५	कमल सापकोटा	२२४०८८	२०००००	११/१९/२०८०	३/१८/२०८१	२०९८८८	१८७९१४	७१ मि नाली	९३.९६
गे बान्दे सडक स्तरोन्नती	५	ख्यामकुमारी उपाध्याय	२२२४४६	२०००००	११/१९/२०८०	३/१९/२०८१	२२४६२५	२०००००	२३ मि सडक ढलान	१००
कृष्ण आ वि सम्म मोटरबाटो निर्माण	५	मन कुमार पुन	१११४४१	१०००००	११/३०/२०८०	१/१८/२०८१	१०५०२५	९४२१४	१७० मि नया सडक	९४.२१
काँचौर पदमार्ग	५	आशा सापकोटा सुवेदि	५५७९१	५०००००	११/३०/२०८०	३/२३/२०८१	६४९७४	५०००००	६५ मि गो बा	१००
तथा पशु सम्बन्धि कार्यक्रम	५	कमल बहादुर घर्ति क्षेत्री	७५१३५६	४०००००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	८०४५६४	४०००००	मानटलर हलान्ड, बादर हुकरा-५, टनेल प्लाष्टिक-१०, पाइप-२८००	१००
त बर्ग दलित अति विपन्न बर्ग	५	राजेश शर्मा	१०११९९	१०००००	११/३०/२०८०	३/२३/२०८१	१०२२१५	१०००००	१० पारवारलाई शिवालय सामग्री	१००
कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन	५	प्रेम ब खड्का	९८५१८	९८५१८	११/३०/२०८०	३/२३/२०८१	९९१६६	९८५१८	भवन निर्माण/मर्मत-१	१००
क सुधार- श्री कृष्ण आ वि	५	खडानन्द सापकोटा	६३५००	५०००००	२/४/२०८१	२/२४/२०८१	६३५००	५०००००	शैक्षिक सामग्री खरिद -१ ल्यापटप	१००
कृष्ण आ वि बालमैत्री खानेपानी	५	खडानन्द सापकोटा	२७९६६२	२५००००	२/२२/२०८१	३/२४/२०८१	१८१६२२	१६२३५८	हिलट्याङ्क, पाइप १८०० मि	६४.९४
क सुधार-५	५	शिव प्र सापकोटा	११२७१७	१०००००	२/१/२०८१	३/१३/२०८१	१०९७१७	९७३२९	शैक्षिक सामग्री खरिद	९७.३३
३ व्यवस्थापन ५	५	विरन्द्र राज शर्मा	५०४२०	५०००००	३/१६/२०८१	३/२३/२०८१	४९७७८	४९६७८	विपद व्यवस्थापन विविध	९९.३६
३ जोखिम व्यवस्थापन	९	कमल सापकोटा	४०२००	४०००००	३/२३/२०८१	३/२४/२०८१	४०२००	३८९००	विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद	९७.२५
३ व्यवस्थापन-५	५	विरन्द्र राज शर्मा	९००००	९०००००	३/१४/२०८१	३/२४/२०८१	९००००	९०००००	विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद	१००
रिपल मा वि बस इन्धन तथा मर्मत	६	कृष्ण प्रसाद सुवेदी	२३००००	२०००००	६/२३/२०८०	१२/२२/२०८०	२३१२७४	२०००००	बस सञ्चालन सहयोग	१००
ग भिलाङ्खुरी सचेतना कार्यक्रम	६	हिमाल प्रसाद पौडेल	१०००००	१०००००	६/२४/२०८०	१/३०/२०८१	९४५००	९४५००	सचेतना कार्यक्रम -१ दिन काँचौर	९४.५
क सरसफाइ तथा कच्ची नाली निर्माण	६	हिमाल प्रसाद पौडेल	६७३५०	६७३५०	६/२९/२०८०	३/२४/२०८१	६७३५०	६७३५०	३५०० मि सडक सरसफाइ	१००
कोट स्टेज निर्माण	६	जित बहादुर कार्की	५६३७३३	४८०००००	७/१/२०८०	३/१९/२०८१	५५३४४३१	४६९८६१८	स्टेज निर्माण सम्पन्न-१	९७.८९
क सुधार कार्यक्रम ६	६	हिमाल प्रसाद पौडेल	५०००००	५०००००	५/२९/२०८०	९/१३/२०८०	५०००००	५०००००	शिक्षक तालिम -१ दिन-३० जना	१००
रघर सडक स्तरोन्नती	६	पुजन निउरे सापकोटा	१००४०४	९०००००	९/१३/२०८०	१२/१९/२०८०	१००७०९	९०००००	९ मि सडक ढलान	१००
फलामेढुङ्गा सडक स्तरोन्नती	६	माया कार्की	१०१०१६	९०००००	९/१६/२०८०	३/१२/२०८१	६२२४३	५५४५५	१० मि सडक ढलान	६१.६२
पंक्षी स्वास्थ्य कार्यक्रम (बा.न.पा. ६)	६	पुर्णिमा बली	४०१३०	४०००००	९/२०/२०८०	१२/१९/२०८०	३९७७५	३९७७५	पशु औषधी खरिद	९९.२६

F.S.

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नयाँ बजार, काठमाडौं

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
पुपल ढुङ्गाघर सामुदायिक भवन तथा भवन गोरेटो बाटो	६	गिता देवी कार्का	१३३५३४	१२००००	९/२०/२०५०	३/१६/२०५१	१३३७८३	१२००००	४० मि गो बा	१००
श शान्त आमा समुह भवन ममत संभार गासे	६	हरिकला सुवेदी	१००९३७	९००००	९/२५/२०५०	१२/२५/२०५०	९०९७६	८१११८	भवन निर्माण/मर्मत-१	९०.१३
आधारभूत प्रा वि तारवार एवं गेट निर्माण	६	रोशन ब किसान	११८७३७	१०००००	९/२६/२०५०	३/१२/२०५१	११०७२८	९३२५४	२६ मि तारवार	९३.२५
ती टोल माडू मन्दिर निर्माण	६	मालती नेपाली किसान	१००५४८	९००००	९/२६/२०५०	३/२३/२०५१	६४२४७	५७५०७	मन्दिर मर्मत-१	६३.९
गाउँ माझघर देखा अमर प्रा वि सम्मका रु स्तरोन्नती	६	मन कुमारी थापा	१४१०९०	१२६०००	१०/४/२०५०	११/१३/२०५०	१४४९८९	१२६०००	१५ मि सडक स्तरोन्नती	१००
१ महिला समुह भवन मर्मत संभार	६	कृष्ण समकोटा	१००२३८	९००००	१०/९/२०५०	१२/१२/२०५०	९०५३४	८१२८७	भवन मर्मत-१	९०.३२
श्री प्रा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन	६	याम बहादुर के.सी.	५५०००	५००००	१०/१२/२०५०	१०/२३/२०५०	५५०००	५००००	शैक्षिक सामग्री खरिद	१००
गाडुरा देखा लहरापल जान बाटामा नरी बाल निर्माण	६	शंकर बहादुर किसान	३१९६७२	२८८०००	११/१५/२०५०	१२/२५/२०५०	३१९७१६	२८८०००	१३ मि बाल	१००
स्थापन	६	लक्ष्मण सापकोटा	५६२३५	५००००	११/२९/२०५०	१/३/२०५१	५६२१०	५००००	खानेपानी व्यवस्थापन-१	१००
न प्रतिशालय व्यवस्थापन	६	लक्ष्मी जैसी उपाध्या	५५९९९	५००००	११/२९/२०५०	३/२३/२०५१	५६४१८	५००००	प्रतिशालय निर्माण सम्पन्न-१	१००
श्री आमा समुह भवन निर्माण -६	६	राधा क्षेत्री	७७८३१	७००००	११/२९/२०५०	२/२७/२०५१	७९९२०	७००००	भवन मर्मत-१	१००
न	६	बालकृष्ण सापकोटा	२८००२०	२५००००	११/३०/२०५०	३/१८/२०५१	२८२३५५	२५००००	भवन मर्मत-१	१००
हला खेल मैदान निर्माण-६	६	अरुण क्षेत्री	३४६८१९	३०२४००	११/३०/२०५०	३/४/२०५१	३४७०४८	३०२४००	खेलमैदान स्तरोन्नती-१	१००
लाडखुरी गौरा सडक	६	नारायण प्रसाद सापकोटा	१०७०५३८	९६००००	११/३०/२०५०	३/२०/२०५१	१०६३४५२	९५३६४५	१२० मि सडक स्तरोन्नती	९९.३४
गाउँ माझघर देखा अमर प्रा वि सम्मका रु स्तरोन्नती-थप	६	मन कुमारी थापा	११४७०४	१०००००	११/३०/२०५०	१२/२६/२०५०	११४७०४	१०००००	१८ मि सडक स्तरोन्नती	१००
पानी सल्लेफुर्का सडक स्तरोन्नती	६	विदुर सुवेदी	५३८२३०	४८००००	११/३०/२०५०	१/१७/२०५१	५४५८४३	४८००००	६० मि सडक ढलान	१००
कार्यालय शौचालय निर्माण	६	विदुर सुवेदी	२७९३०४	२५००००	११/३०/२०५०	३/१८/२०५१	२८०६४७	२५००००	शौचालय निर्माण-१	१००
सडक स्तरोन्नती	६	सुस्मिता नेपाली	१५६५७६	१४००००	११/३०/२०५०	२/९/२०५१	१५४६०३	१३७४५३	२० मि सडक ढलान	९८.१८
गाउँ देखा सल्लेफुर्का सम्म सडक स्तरोन्नती	६	जुना कुमारी नेपाली	३२०९३०	२८८०००	११/३०/२०५०	३/२०/२०५१	३३१४०५	२८८०००	३५ मि सडक स्तरोन्नती	१००
न	६	मिना सापकोटा	१०१३३८	९००००	११/३०/२०५०	३/२३/२०५१	७५०६२	६३३७१	३० मि गो बा	७०.४१
र प्रा वि तारवार एवं गेट निर्माण	६	डम्बर ब थापा	१११६५४	१०००००	११/३०/२०५०	२/२२/२०५१	१०६९७३	९५८०७	३० मि तारवार गेट-१	९५.८१

६-६

सुस्मिता नेपाली
पो.७३
सुस्मिता नेपाली काठमाडौं

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	विम्बेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
र प्रा वि भवन रंग रोगन	६	डम्बर ब थापा	१६७४९०	१५००००	११/३०/२०८०	२/२२/२०८१	१५७४५३	१४१०१५	भवन रंगरोगन-१	९४.०१
दुरावाट दछा अमर प्रा वि सम्मका गारटा										
गे निर्माण	६	महेन्द्र किसान	१०००९८	९००००	११/३०/२०८०	१/१२/२०८१	६१८३२	५५५९४	५२ मि गो बा	६१.७७
मुँद योग कक्षा संचालन	६	लक्ष्मी प्रसाद शर्मा	४००००	४००००	१२/१/२०८०	३/२४/२०८१	४३८००	४००००	योग कक्षा सञ्चालन-५ दीन	१००
क बलि मर्मत संस्कार योजना	६	लक्ष्मी प्र शर्मा	३००००	३००००	१२/१/२०८०	३/१८/२०८१	२५२५०	२५२५०	२५ सडक बलि मर्मत	८४.१७
ला स्वयमसेविका सामाग्री वितरण	६	लक्ष्मी प्रसाद शर्मा	४००००	४००००	११/३०/२०८०	१/३०/२०८१	४००००	४००००	फनिचर खरिद	१००
प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६	लक्ष्मी प्र शर्मा	२०००००	१०००००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	१९१११६	९८०५८	२७०० मि पाइप	९८.०६
खेलकुद विकास -६	६	लक्ष्मी प्रसाद शर्मा	३५०००	३५०००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	३५०००	३५०००	खेल सामाग्री खरिद	१००
विकास संस्था शसक्तिकरण कार्यक्रम	६	लक्ष्मी प्र शर्मा	४०३००	४०२५०	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	४०३००	४०२५०	सामाग्री खरिद वितरण	१००
औषधी खरिद कार्यक्रम	६	घनश्याम आचार्य	४९९६५	५००००	१२/२/२०८०	२/२१/२०८१	४९१६५	४९१६५	पशु औषधी खरिद	९८.३३
र.पा. ६ पञ्चकोट सेवासाँझममा आयुवदका										
स्थय पूर्वधार निर्माण	६	कृष्ण प्रसाद आचार्य	४१८६८८३	३७३०५६०	१/१६/२०८१	३/२३/२०८१	३९४५७६५	३५१५७२१	भवन निर्माण-१ (कमागल)	९४.२४
द व्यवस्थापन-शिवालय घुम्ति सुधार	६	भुवानी संकर सापकोटा	१६६७७९	१५००००	२/१४/२०८१	३/११/२०८१	१४५८०८	१३११३९	१० मि सडक ढलान	८७.४३
पानी पाइप वितरण	६	लक्ष्मी प्रसाद शर्मा	१०००००	१०००००	३/१७/२०८१	३/२४/२०८१	९७५४९	९७५४९	१४०० मि पाइप	९७.५५
द व्यवस्थापन-६	६	पुर्णिमा ओली	९००००	९००००	३/१८/२०८१	३/२४/२०८१	९३९७९	९००००	विपद व्यवस्थापन सामाग्री खरिद	१००
र.पा. ६ हेलिप्याड निर्माण	६	नारायण आचार्य	२६०३७८	२६०३७८	७/१७/२०८०	३/२३/२०८१	२५०३००	२५०३००	हेलिप्याड निर्माण-१	९६.१३
पानी मा.वि. स्तरोन्नती	७	हरिप्रसाद शर्मा	२९४२२०	२५००००	६/२२/२०८०	७/२/२०८०	२९४७३०	२५००००	८ कि मि सडक सरफाइ	१००
रि संसारकोट जाने नाका स्तरउन्नती	७	खगराज पाण्डे	११७८५५	१०००००	७/१६/२०८०	८/२६/२०८०	११८१२३	१०००००	भवन रंगरोगन-१	१००
रुथान दाख शापालका घर सम्म भल	७	मिना निउरे कार्की	३२२५६४	२८८०००	७/२३/२०८०	१२/४/२०८०	३२३५२७	२८८०००	३३ मि सडक ढलान	१००
स्थापन	७	कालिका के सी कार्की	१६८१८७	१५००००	८/२६/२०८०	११/१६/२०८०	१६८८९२	१५००००	६७ मि नाली	१००
को घर मुनी मोटरबाटो स्तरउन्नती	७	शारदा शर्मा	५६०१४	५००००	८/२७/२०८०	१०/१९/२०८०	५६२८१	५००००	२०० मि सडक स्तरोन्नती	१००
देखी रियाले सम्म गो बा	७	सरस्वती खड्का	१६७९९४	१५००००	८/२७/२०८०	१२/१५/२०८०	१६८५३६	१५००००	६५ मि गो बा	१००
गणेश सामुदायिक सिकाई कन्द्र शाचालय										
गण	७	बोधनाथ गैरे	५९६३४	५००००	८/२८/२०८०	१२/२७/२०८०	६०५००	५००००	शौचालय निर्माण-१	१००
कर्मा मा वि खेलमैदान स्तरोन्नती	७	पदम ब गौतम क्षेत्री	११८६०२	१०००००	८/२९/२०८०	११/१३/२०८०	११९०२४	१०००००	२७ मि पखाल	१००

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

क्रमा/कार्यक्रमको नाम	वडा	बिम्बेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
थला शिव मन्दिर संरक्षण	७	कोपिला गैरे	१९३३०२	१७३७५०	११/३०/२०८०	१२/२५/२०८०	१९४१८५	१७३७५०	९ मि पर्खाल	१००
चौर उपल्लो मोटरबाटो स्तरोन्नती	७	शर्मिला क्षेत्री	१११८१०	१०००००	९/१/२०८०	१०/२९/२०८०	८९४९८	८००४४	३४० मि सडक स्तरोन्नती	८०.०४
पानी गैरा भल व्यवस्थापन	७	रमादेवी गौतम	१११७९५	१०००००	९/१/२०८०	१२/२५/२०८०	११२४१८	१०००००	इन्टेक -१, ६ मि पाइप	१००
ने पोखरी मर्मत	७	निरा किसान	११११०५	१०००००	९/१/२०८०	१२/२५/२०८०	११२२९२	१०००००	पोखरी मर्मत-१	१००
१ नागरीक समाज चौपारी व्यवस्थापन	७	कृष्ण ब खत्री	५८८४६	५००००	९/३/२०८०	९/२४/२०८०	५८८८८	५००००	भवन मर्मत-१	१००
पाना विद्यालय देखा ढाडा सम्म सिचाई	७	गंगा कुमारी के सी	११२५७९	१०००००	९/३/२०८०	१२/१/२०८०	११३३७९	१०००००	७५ मि कुलो	१००
सो तथा गोरटो बाटो निर्माण	७	पार्वती शर्मा गैरे	५५६११	५००००	९/५/२०८०	१०/२३/२०८०	५५७२४	५००००	४३० मि सडक मर्मत	१००
झीचौर पधेरापानी मोटरबाटो स्तरोन्नती	७	खडानन्द गौतम	६००४०	५००००	९/५/२०८०	१/३/२०८१	६१४००	५००००	पोखरी मर्मत-१	१००
लेयापानी खानेपानी तथा पोखरी मर्मत	७	सिता पौडेल	५६५४७	५००००	९/८/२०८०	१/१६/२०८१	५६५४७	५००००	भवन मर्मत -१	१००
झकोट गणेश मन्दिर छाना मर्मत	७	सरिता निडरे	१५५६३०	१४००००	९/८/२०८०	११/३०/२०८०	१५६४१०	१४००००	२० मि सडक ढलान	१००
रोनन्ती	७	सन्जना विष्टकर्मा	५६०००	५००००	९/२०/२०८०	११/२७/२०८०	५६०००	५००००	विद्युत मेज्याङ्ग/भूनीका रुख कटान	१००
हुत मेन लाइन बस कटीङ	७	अच्युत गौतम	५६५००	५००००	१०/२८/२०८०	३/१८/२०८१	५२६५०	४६४९०	शैक्षिक कार्यक्रम-१	९२.९८
क्षा तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	७	यज्ञ प्रसाद गौतम	६२२२६	५००००	११/६/२०८०	२/३/२०८१	६१०७९	५००००	धार्मिक पुस्तक खरिद-१	१००
रशाली पन्त सामुदायिक पुस्तकालय	७	जुना गौतम	२२२३४७	२०००००	११/१८/२०८०	१२/१२/२०८०	२२३८०८	२०००००	१८ मि सडक ढलान	१००
जुरे देखी छेपारे सम्म मोटरबाटो स्तरोन्नती	७	सारदा देवि शर्मा गौतम	३७४५३८	३३६०००	११/२०/२०८०	३/२३/२०८१	३१६४८१	२८३९१७	८० मि तारवार	८४.५
चेतना प्रा वि गैरी तारवार	७	नारान प्रसाद गैरे	१६०९७५०	१४४००००	११/२१/२०८०	३/१९/२०८१	२५६१२११	१४३९५६४	भवन निर्माण-१	९९.९७
नं वडा कार्यालय बाँकी काम सम्पन्न	७	भविन्द्र हमाल	५३६४९०	४८००००	११/२३/२०८०	१/२/२०८१	५१३४२४	४५९३६०	१२८ मि नाली	९५.७
तौर मा.वि. पछाडी नाली निर्माण	७	पार्वती शर्मा	२७९३१६	२५००००	११/२३/२०८०	३/६/२०८१	२७९८५७	२५००००	मन्दिर मर्मत-१	१००
छापूणेश्वर शिवालय मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	७	अम्बिका निजरे	९०१५७	८००००	११/२७/२०८०	३/९/२०८१	८८८४१	७८८३२	ट्यांकी मर्मत-१	९८.५४
नीचवारा खानेपानी ट्यांकी संरक्षण	७	सुमित्रा गैरे	१६७३०७	१५००००	११/३०/२०८०	३/५/२०८१	१६७३०७	१५००००	२४०० मि पाइप	१००
नेपाणी मर्मत सम्भार तथा पाइप खरिद	७	कोपिला गैरे	५५८४९	५००००	११/३०/२०८०	२/१७/२०८१	५८३३०	५००००	१४ मि पर्खाल	१००
लानन्दको घर माथि भल व्यवस्थापन	७	पदम बहादुर गौतम	४८३६८१	४३२०००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	४८४५४४	४३२०००	३६ मि तारवाली	१००
धकर्म मा वि भौतिक संरचना व्यवस्थापन	७	पदम ब गौतम क्षेत्री	२२३१९०	२०००००	११/३०/२०८०	१/२३/२०८१	२२४१४०	२०००००	भवन रंगरोमान-१	१००

५.३

पत्राचार/संस्थापक
अभिषेक

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	चिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
तथा महिला सीपमुलक तालिम	७	कल्पना परियार दमै	११७७५०	१०००००	११/३०/२०८०	२/२२/२०८१	११९२९०	१०००००	७ दिन सलाई कटाई तालिम- २४ जना	१००
देखि धिमी जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती	७	डिल कुमारी के सी	२२४२८९	२०००००	११/३०/२०८०	१/१६/२०८१	२२४६८२	२०००००	१४० मि सडक स्तरोन्नती	१००
प्रवर्धन कार्यक्रम	७	लोकेश्वर ब कार्की	२७७०००	१५००००	११/३०/२०८०	३/१२/२०८१	२७२०००	१३६०००	४२ टनेल खरिद	९०.६७
द व्यवस्थान तथा भैपरी	७	हिरा ब क्षेत्री	५००३२	५००००	२/१९/२०८१	२/२२/२०८१	४७६०३	४७६०३	सडक सरसफाइ १५०० मि	९५.२१
द सामग्री खरिद	७	हिरा ब क्षेत्री	४५५००	४४०००	३/१९/२०८१	३/२३/२०८१	४५५००	४४०००	विपद व्यवस्थापनका लागि सामग्री खरिद	१००
स्तरीय सडक समत सुधार इन्धन खरिद, न.पा. ८	८	भक्त बहादुर खड्का	२३६९९३	२०००००	६/२६/२०८०	१०/४/२०८०	२२७१४०	१९१६९०	७ कि मी सडक सरसफाइ	९५.८४
लबोट मोटर बाटो मर्मत सुधार	८	बम बहादुर क्षेत्री	१७७९६७	१५००००	९/१/२०८०	९/२०/२०८०	१७५८७३	१४८२३५	३३० मि सडक स्तरोन्नती	९८.८२
खोला देही बाँडेचौर पदमार्ग	८	कमला क्षेत्री नेपाली	१६६८०७	१५००००	९/१६/२०८०	२/४/२०८१	१५९५८०	१४३७३७	६१ मि गो बा	९५.८२
सो बास्वोट गौरा शिवालय मन्दिर पदमार्ग	८	कोमल नाथ गौतम	११८८०८	१०००००	९/१८/२०८०	३/२/२०८१	१०७८२९	९०७६०	६० मि गो बा	९०.७६
झँडा आ वि भौतिक व्यवस्थापन	८	केदारनाथ गौतम	११८८६९	१०००००	९/२२/२०८०	१२/२६/२०८०	११७३२७	९८७०३	१२ थान जाली	९८.७
गाथर खानेपानी धारा तथा ट्यांकी मर्मत	८	चन्द्रा थापा	१११३६७	१०००००	९/२३/२०८०	३/१६/२०८१	१०९७६१	९८५५८	ट्यांकी मर्मत-१	९८.५६
गारे खानेपानी तथा सिंचाइ मर्मत	८	सम्मर बहादुर क्षेत्री	५९०३९	५००००	९/२४/२०८०	३/६/२०८१	५८१९०	४९२८७	१३५ मि सिंचाइ पाइप	९८.५७
श्रुत विद्यालय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	८	गोपाल कुमार शर्मा	५८८८१०	५०००००	९/२५/२०८०	१२/२३/२०८०	५८५८६०	५०००००	शैक्षिक कार्यक्रम-१	१००
टि सामुदायिक भवन शौचालय मर्मत	८	भिम कुमारी मल्ल	१०२८१६	९२५००	९/२५/२०८०	१/२५/२०८१	१००३६५	९०२९८	शौचालय मर्मत-१	९७.६२
झेनी आलुबारी मुहान संरक्षण	८	लाल ब क्षेत्री	५९१११	५००००	९/२५/२०८०	२/२४/२०८१	५७६८३	४८७९४	१२ मि तारबार	९७.५९
स्थान	८	भिम बहादुर घर्ती क्षेत्री	४२७३९१	३८४०००	११/२१/२०८०	३/१९/२०८१	४२८८१२	३८३९५२	५२ मि तारबार, भवन मर्मत-१	९९.९९
गाना मा.वि. पाल्ते ओखरानी दुपुजा हद	८	खिम बहादुर खड्का	४४३१७२	३८४०००	११/२१/२०८०	३/१९/२०८१	४१३०२४	३७१२८१	४०० मि गो बा	९६.६९
गाना कोटघर पदमार्ग निर्माण	८	सम्मर बहादुर कार्की	२२२६६४	२०००००	११/२२/२०८०	३/२१/२०८१	१८६४०९	१६७४३२	२५० मि गो बा	८३.७२
रिड्वाँट लामिचौर पदमार्ग	८	लक्ष्मी घर्ती क्षेत्री	६७२५०८	६७२०००	११/२२/२०८०	३/१८/२०८१	६७२०००	६७२०००	३५० मि गो बा	१००
रिड्वाँट भलिबल खेल मैदान तारजाली	८	रमेश साकी	२२२२७७	२०००००	११/२३/२०८०	१/२/२०८१	२२१४७९	१९९९२०	४३ मि तारबार	९९.९६

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सुल्याइकन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
८	नागरिक तथा बालबालिका कार्यक्रम	१०००००	१०००००	११/२४/२०८०	२/२४/२०८१	१००२५०	१०००००	अष्ट नागरिक सम्मान तथा शासक सामग्री वितरण	१००
९	शैक्षिक तथा सीपमुलक तालिम कारी खेती प्रवर्द्धन	११२०४०	१०००००	११/२९/२०८०	२/२४/२०८१	११२०४०	१०००००	कुखुरा चला वितरण-८५ पारवार, कार्यक्रम-१	१००
१०	तालिम अनुगमन	२०००००	१०००००	११/२९/२०८०	१/२७/२०८१	१९८०००	९९०००		९९
११	कच्ची -८	१५००००	१५००००	११/२९/२०८०	१/२७/२०८१	१५८३८०	१५८३८०	कृषि तालिम -१	९८.७३
१२	मान्दर रामभुम तथा सत्यवती पुजा वस्थापन	५५३००	५००००	११/२९/२०८०	३/१८/२०८१	४९७७०	४९९९७	९ सडक बत्ति जडान	८९.९९
१३	डिला ब खड्का	११८०००	१०००००	११/३०/२०८०	१/३/२०८१	११८०००	१०००००	पुजा व्यवस्थापन-१	१००
१४	इपेन्द्र ब क्षेत्री	२२३०७४	२०००००	११/३०/२०८०	३/४/२०८१	२१२०५१	१९०१२५	भवन मर्मत-१	९५.०६
१५	देवि नेपाली	१६७०५७	१५००००	११/३०/२०८०	३/२०/२०८१	१६६६५१	१४९६३५	१०० मि गो बा	९९.७६
१६	रवीन थापा	४२७३७८	३८४०००	११/३०/२०८०	३/२१/२०८१	४२६१८८	३८२९३०	२५० मि गो बा	९९.७२
१७	गणेश बहादुर खड्का	२२२६९०	२०००००	११/३०/२०८०	२/२४/२०८१	२२४७९३	२०००००	रुख कटान	१००
१८	सुनिल खड्का	१११२६८	१०००००	११/३०/२०८०	२/२८/२०८१	११०६०६	९९४०४	११७ मि सिम्रि पाइप	९९.४
१९	एकेन्द्र कार्की	११५२८	१०००००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	११०६३२	९९९९३	मुल संरक्षण	९९.१९
२०	डोलोन्द्र कार्कि	२३८०००	२०००००	११/३०/२०८०	१/१४/२०८१	२२३८००	२०००००	खेल सामग्री वितरण	१००
२१	के बुद्धि प्रसाद गौतम	११३०००	१०००००	१२/८/२०८०	३/१८/२०८१	७३२१८	६४७२४	फर्निचर खरिद	६४.७२
२२	टिकाराम थापा	९६२८५५	८६४०००	२/९/२०८१	३/२४/२०८१	९६२८५५	८६४०००	क्यामरा जडान तथा फर्निचर खरिद	१००
२३	हरि प्रसाद सिलवाल	१०००००	१०००००	२/२२/२०८१	३/७/२०८१	१०००००	१०००००	मादल खरिद-१८, तथा तालिम-१	१००
२४	डोलोन्द्र कार्की	२७९८९१	२५००००	३/१४/२०८१	३/२४/२०८१	२६७२१०	२३८६७३	खेलमैदान स्तरोन्नती-१	९५.४७
२५	वल बहादुर खड्का	५००००	५००००	६/२३/२०८०	७/१/२०८०	५००००	५००००	सामग्री खरिद	१००
२६	किरण थापा	४५२८०५	३८४०००	७/३/२०८०	११/२१/२०८०	४३१७९३	३६६१६१	८ कि मि सडक सरसफाइ	९५.३५
२७	सरस्वती कार्की जि सी	९७०७१	८७०००	८/६/२०८०	८/२५/२०८०	९६१३७	८६१५८	८ मि नाली	९९.०३

१०३

१०३

नाम/कार्यक्रमको नाम	वडा	जन्मिवार	पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	सुल्याङकन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
गाला खड्का क्षेत्री समाज फर्निचर खरिद	९	महेन्द्र खड्का	२३६०००	२०००००	८/१२/२०८०	११/३/२०८०	२३६०००	२०००००	फर्निचर खरिद	१००	
कर्मता भएकाहरूकालागि कार्यक्रम	९	राजु थापा	५१२००	५००००	८/१३/२०८०	१/३०/२०८१	४०२४०	४०२४०	कुखुरा चल्ला वितरण-६० परिवार	८०.४८	
पौता चौर देखी कुखुरेडाँडा मोटरबाटो मर्मत	९	लाल बहादुर नेपाली	५९२६२	५००००	८/१८/२०८०	३/५/२०८१	३६१५२	३०७२९	१३१ मि सडक मर्मत	६१.४६	
कृष्ण प्रा. वि. गराफाट विद्यालय गट तथा रबार	९	उर्मिला के.सी खड्का	११२०२३	१०००००	८/१८/२०८०	१२/१४/२०८०	११०८५३	९८९५९	३२ मि तारवार	९८.९६	
गाथर खानेपानी मर्मत तथा व्यवस्थापन	९	डिल बहादुर जि.सी	५९२३९	५००००	८/१९/२०८०	११/११/२०८०	६०५७९	५००००	ट्याकी निर्माण-१	१००	
जनसेवा प्रा वि ठूलुङ्गा तारवार	९	रुद्र बहादुर खड्का	११८७६८	१०००००	८/१९/२०८०	१०/२२/२०८०	१११५३५	९३९१२	५२ मि तारवार	९३.९१	
ढुङ्गा जनसेवा प्रा वि उपल्ला माटरबाटो	९	चन्द्रकला जि.सी	१६७६०७	१५००००	८/१९/२०८०	१०/२२/२०८०	१५९९९६	१४३१८०	६० मि गो बा	९५.४५	
म गोरोटो बाटो निर्माण	९	बद्री प्रसाद पौडेल	२३९९३९	२०००००	८/२१/२०८०	१२/१२/२०८०	२४१४०३	२०००००	ट्रेस निर्माण-१	१००	
शिवालय प्रा वि साल्वेट ट्रेस निर्माण	९	नन्द कली परियार	५००००	५००००	८/२४/२०८०	१/३०/२०८१	५००००	५००००	पशु औषधी खरिद	१००	
विकास कार्यक्रम	९	प्रकाश पौडेल	१६८३७५	१५००००	८/२४/२०८०	२/१/२०८१	१६९२६१	१५००००	मन्दिर मर्मत-१	१००	
प्री माई मन्दिर व्यवस्थापन	९	देव बहादुर थापा	२३६०१०	२०००००	८/२८/२०८०	११/११/२०८०	२३९७०८	२०००००	१८० मि गो बा	१००	
लडाडा तल्ला टामुर दखा माटरबाटो सम्म वा निर्माण	९	मन बहादुर थापा क्षेत्री	५९०००	५००००	८/२९/२०८०	१२/२६/२०८०	५९०००	५००००	पुजा व्यवस्थापन	१००	
भुमकोट भैरव मन्दिर पुजा व्यवस्थापन	९	मिना जि.सी	२२२३८५	२०००००	९/१/२०८०	१/२४/२०८१	२२०९८५	१९८७४०	४८ मि नाली	९९.३७	
देखि कोचे सम्म ढल निकास व्यवस्थापन खाडी	९	सुशिला खड्का	५५९०५	५००००	९/१२/२०८०	१२/४/२०८०	५४५५४	४८७९१	१३० मि सिंचाइ पाइप	९७.५८	
लडाडा ताला हुद तत्याड मा. वि. सम्म टो बाटो निर्माण	९	तेज ब थापा मगर	२३५९३६	२०००००	९/१६/२०८०	११/१०/२०८०	१८९१८३	१६०३७०	११५ मि गो बा	८०.१८	
शक्ति आमा समुह भवन मर्मत मोरिभर	९	सावित्री खड्का	२२२५१७	२०००००	९/१७/२०८०	१/३/२०८१	२२२७८२	२०००००	भवन मर्मत-१	१००	
ढुङ्गा, भित्तर घुन्टा सम्म ढल निकास स्थापन	९	अमृता खत्री	२२३९६७	२०००००	१०/१०/२०८०	१२/२८/२०८०	२२२८६३	१९९०१३	च्याम्बर-५, ४६५ मि पाइप	९९.५१	
सेवा आयोग खरिदार तयारी कक्षा संचालन	९	किरण थापा	१६५०००	१५००००	१०/११/२०८०	२/२४/२०८१	१६५०००	१५००००	खरिदार कक्षा-१७ जना-१ महिना	१००	
गाड स्वास्थ्य चौकि मर्मत	९	याम ब खड्का	२२२५८८	२०००००	१०/१४/२०८०	२/२७/२०८१	२०६७३९	१८५७५९	भवन मर्मत-१	९२.८८	
घर छाना मर्मत	९	प्रकाश खत्री	५६१९५	५००००	११/२७/२०८०	२/२७/२०८१	३६३०६	३०१११	भवन मर्मत-१	६०.२२	
मखेत सिंचाइ पाइप खरिद	९	ध्रुव कुमारी सुवेदी	१११९१४	१०००००	११/३०/२०८०	१/२८/२०८१	१११०४२	९९२२१	१९० मि सिंचाइ पाइप	९२.२२	

समाप्त
२०८१

क्रमा/कार्यक्रमको नाम	बडा विममेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
गाना मा वि बालमैत्री कार्यक्रम	१ राम बहादुर खड्का	१११९८३	१०००००	११/३०/२०८०	२/२४/२०८१	११३३४९	१०००००	शौचालय मर्मत-१	१००
। कौशिनिका भुमस्थान सडक स्तरोन्नती	१ गंगा ब खत्री	१०६७६८३	९६००००	११/३०/२०८०	३/१९/२०८१	१०४७५४८	९४२२७५	मर्मत	९८.१५
िका लागि खलकुद व्यवस्थाप सामग्री									
रण तथा कोच पारीश्रमिक	१ लाल ब थापा	२८३४००	२५५०००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	२८३४००	२५५०००	खेला सामग्री वितरण	९८.०४
पे विकास कार्यक्रम-९	१ पदम ब खत्री	१०००००	१०००००	११/३०/२०८०	३/२०/२०८१	१०२६५२	१०००००	३००० विद्या विरवा रोप्ने कार्य	१००
वालय प्रा वि रंगरोगन	१ बद्रि प्र पौडेल	१११७८७	१०००००	११/३०/२०८०	१/२५/२०८१	१०६४०६	९५१८६	भवन रंगरोगन-१	९५.१९
मके खोला तारजाली	१ डिल्ली राज पौडेल	५५७०४	५००००	११/३०/२०८०	३/१६/२०८१	५५४५०	४९७७२	७ र्याकिन जाली	९९.५४
रुम ठुलठुगा लालचोक मोटरबाटो स्तरोन्नती	१ रेशम बहादुर खत्री	४२६९७९	३८४०००	११/३०/२०८०	३/१६/२०८१	३९०३६७	३३७८००	१८५ मि सोलिड	८७.९७
लठुगा साल्बोट मोटरबाटो र्याकिन	१ प्रेमराज पौडेल	२३०१६१	२०५०००	११/३०/२०८०	३/११/२०८१	२२८९००	२०३८८१	३० र्याकिन जाली	९९.४५
क मर्मत संभार तथा संचालनका लागि इन्धन	१ कमल सापकोटा	२५०१३९	१०००००	१२/१२/२०८०	१/२०/२०८१	२२४२५१	८९६५०	७ कि मी सडक सरसफाइ	८९.६५
वालय मन्दिर फर्निचर व्यवस्थापन	१ हरि प्रसाद उपाध्याय	९९०००	९९०००	२/२३/२०८१	३/२४/२०८१	९९०००	९९०००	फर्निचर खरिद	९०.९१
न.पा. १० भित्रका सम्पूण सडक मर्मत तथा सफाइ	१० चन्द्र ब थापा	४५२३५९	३८४०००	६/२६/२०८०	११/६/२०८०	४५३३३८	३८४०००	सरसफाइ	१००
गोर्डाडा मा वि मर्मत	१० अमृता शर्मा	२३७६६५	२०००००	८/२६/२०८०	२/२२/२०८१	२३६२७८	१९८८२८	भवन मर्मत-१	९९.४१
राली खानेपानी मर्मत	१० रिता थापा	१३७५५९	१२३७५०	९/२/२०८०	२/२३/२०८१	१३६१६३	१२२४९२	२ ट्यांकी, २१५ मि पाइप	९८.९८
ते घुम्ते देखी चुल्चे डहरसम्म पलमार्ग	१० जमुना थापा	१११२४७	१०००००	९/४/२०८०	११/२०/२०८०	११३५२१	१०००००	५० मि गो बा	१००
लला खाला देखा फर्पटा मोटरबाटो सम्म मार्ग									
स्वती प्रा वि कम्पाउण्ड	१० शुशिला थापा	११७८११	१०००००	९/५/२०८०	१०/२४/२०८०	११८०३०	१०००००	४६ मि गो बा	१००
माथर देखी नुथलासम्म पदमार्ग	१० टेक ब थापा	११७९२४	१०००००	९/५/२०८०	११/११/२०८०	११८५०८	१०००००	२९ मि तारवार	१००
पानी मोटरबाटो र्याकिन निर्माण	१० अरुना थापा	११२११७	१०००००	९/५/२०८०	१२/२५/२०८०	१११००८	९९००८	१२० मि गो बा	९९.०१
पारीथर समलडाँडा खानेपानी स्तरोन्नती	१० दील ब खत्री	९४५२०	९०००००	९/८/२०८०	१/१६/२०८१	११०६९१	९९०३५	७ र्याकिन जाली	९९.०४
ह प्रा.वि. मर्मत	१० डिल्ली प्रसाद शर्मा	२३५९०२	२०००००	९/१२/२०८०	२/२४/२०८१	२३४२७२	१९८६५६	भवन मर्मत-१	९९.३३
गुवा ढाडखक प्रा वि मर्मत	१० झरना लि सी	११८८३४	१०००००	९/१७/२०८०	१/३/२०८१	११६९५६	९८४१८	शौचालय मर्मत-१	९८.४२
नेचौर भेडीखाल्टा मोटरबाटो मर्मत	१० दल बहादुर थापा	११७९२५	१०००००	९/१८/२०८०	२/१७/२०८१	१०६१६०	९००००	३१० मि सडक मर्मत	९०

६-२-१

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	विम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
वा सामुदायिक भवन मर्मत	१०	खिम ब मल्ल	११८१३३	१०००००	९/२२/२०८०	१/६/२०८१	११४९१८	९७२७८	भवन मर्मत-१	९७.२८
विकास कार्यक्रम (१०)	१०	मौसम थापा	९०१२७०	४५००००	१०/१५/२०८०	१/१६/२०८१	९०४४०१	४४९०६५	टनल प्लाष्टिक-११, पाखरी प्लाष्टिक-१०, स्प्रे-२८, हलो-१५	९९.७९
स्वास्थ्य औषधि खरिद (१०)	१०	सुर्य प्रकाश शर्मा	९९९२३	९९९२३	१०/१९/२०८०	१/२/२०८१	९९९२३	९९९२३	पशु औषधी खरिद	१००
खानेपानी धारा निर्माण पाइप खरिद	१०	श्री प्रसाद शर्मा	५५७०८	५००००	१०/२१/२०८०	१/१३/२०८१	५५४८३	४९७९५	९३५ मि पाइप	९९.५९
थर देखि जैसीथर हुदै मोबाबोट पदमार्ग	१०	कंडेल	१११७८४	१०००००	१०/२२/२०८०	२/१७/२०८१	८६०३६	७६९६८	११० मि गो बा	७६.९७
वा वि फर्निचर व्यवस्थापन	१०	देवि कुमारी थापा	२३३०००	२०००००	१०/२८/२०८०	२/४/२०८१	२३२९९८	२०००००	फर्निचर खरिद	१००
रिडोडा मा. वि. पहिरो नियन्त्रण	१०	रविलाल किसान	२८०७१६	२५००००	११/१०/२०८०	१/२०/२०८१	२६३७५७	२३४७९६	जाली - ३० वटा	९३.९२
वा चुच्चे डहर आमा समुह भवन निर्माण	१०	रनकला थापा	३८३०३६	३३६०००	११/१८/२०८०	१/२५/२०८१	३८१४३२	३३४५९२	भवन निर्माण-१	९९.५८
उदी आमा समुह भवन निर्माण	१०	उर्मिला थापा	६९४९३४	६२४०००	११/३०/२०८०	३/१६/२०८१	६९०२२०	६९१७४८	भवन निर्माण -१	९९.३२
रिडोडा मा वि भवन रंगरोगन	१०	रविलाल किसान	२२३३०४	२०००००	११/३०/२०८०	१/२०/२०८१	२२११३९	१९८०५२	भवन रंगरोगन-१	९९.०३
गा मा वि रंगरोगन	१०	खिम ब थापा	२२२४६१	२०००००	११/३०/२०८०	३/१८/२०८१	२१८९०२	१९६७९३	भवन रंगरोगन-१	९८.४
पालय आ वि ग्राउण्ड तथा भवन मर्मत	१०	अमृता थापा	११२१२५	१०००००	११/३०/२०८०	२/२४/२०८१	१०७७२७	९६०८२	भवन मर्मत-१	९६.०८
राली आमा समुह भवन निर्माण	१०	नर बहादुर थापा	३७४६००	३३६०००	११/३०/२०८०	३/१६/२०८१	३७३४११	३३४९५०	भवन मर्मत-१	९९.६९
पालय आ वि भवन रंगरोगन	१०	टीका थापा	१६७६५३	१५००००	११/३०/२०८०	१/२७/२०८१	१६६३४०	१४८८२५	भवन रंगरोगन-१	९९.२२
पालय टाला विकास सामुदायिक भवन र कारीका पदाधिकारीको क्षमता विकास मर्म र विश्वशानियताको लेखा परिक्षण तथा जैनिक सुनुवाइ	१०	चमेली थापा	३४६९७५	३४६९७५	११/३०/२०८०	३/२३/२०८१	३३१८००	३३१८००	कार्यक्रम-५	९५.६३
याड पहिरो खण्डमा सडक निर्माण	१०	लक्ष ब. जि सी	५३३४३३	४८०००००	२/२२/२०८१	३/२४/२०८१	४२९५८८३	३८६५०००	९८० मि नया खडक ५५० मि स्तरउन्नती	८०.५२
कुद विकास कार्यक्रम संचालन तथा खल ग्री खरिद वितरण	१०	चमेली थापा	१४९७५०	१५००००	२/२२/२०८१	३/१८/२०८१	१४९७५०	१४९७५०	खेल सामग्री खरिद वितरण	९९.८३
संग	१०	डिल्ली प्रसाद	११२५७२	१०००००	२०८१/२/३०	३/१८/२०८१	१११२६९	९८८४०	२३ ग्याविन जाली	९८.८४
क सामग्री खरिद तथा वितरण	१०	चमेली थापा	२०९६००	२१००००	२०८१/२/३०	३/१८/२०८१	२०९९६०	२०९९६००	शैक्षिक सामग्री खरिद-गणीत विषय	९९.८१
जनता आ वि खेल मैदान तारबार	११	केदार आचार्य	१७६४६२	१५००००	६/२४/२०८०	११/८/२०८०	१७५७३०	१४९३७१	३२ मि तारबार	९९.५८

(Handwritten signature)

क्रमा/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान र.	अनुदान र.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन र.	खुद भुक्तानी र.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
भिन्नका विभिन्न बाटो सरसफाइ इन्धन समेत	११	शेर बहादुर थापा	९०६१७५	७६८०००	७/१९/२०८०	३/२०/२०८१	१४०७६४२	६८१९०६	१५ कि मि सडक सरसफाइ	८८.७९
कटेरी मोटोसाइड राहलो सडक निर्माण	११	दिल बहादुर सुनार	६७९४८८	५७६०००	७/१३/२०८०	१/१८/२०८१	६४४६६९	५४६४८६	१०० मि सडक ढलान	९४.८८
क बत्ती जडान मर्मत	११	ऋषिराम गोतामे	९९०००	९९०००	७/१९/२०८०	१२/१/२०८०	९९०००	९९०००	१८ सडक बत्ती जडान	१००
गडुबारी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन	११	खिम बहादुर थापा	२३५७८८	२०००००	७/१९/२०८०	१२/२५/२०८०	२३६७८८	२०००००	भवन मर्मत-१, शौचालय निर्माण-१	१००
खोर खेलमैदान निर्माण	११	टिका थापा मगर	१११४६३	१०००००	८/२७/२०८०	१२/६/२०८०	१११९१५	१०००००	खेलमैदान स्तरोन्नती-१	१००
मिता बाल विकास भवन मर्मत	११	लाल बहादुर थापा	११८०७६	१०००००	८/२७/२०८०	१२/२५/२०८०	११८१४१	१०००००	भवन मर्मत-१	१००
गविद्यालय मा वि पुर्वाधार निर्माण	११	रत्न बहादुर थापा	४५३५०४	४०००००	८/२७/२०८०	३/१८/२०८१	४३७४९४	३७०४२६	१७१ मि तारवार	९२.६१
रुपानी उपल्लो टुलास्वारा खानेपानी इन्टेक	११	चन्द्रकली शर्मा	५६०९९	५००००	८/२९/२०८०	१/२७/२०८१	४१६११	३७०८६	इन्टेक -१	७४.१७
मत्तोला टोल विभिन्न बाटो मर्मत	११	लाल ब. के.सी	२३६३०३	२०००००	१०/२५/२०८०	२/२८/२०८१	२३७१९९	२०००००	२०० मि गो बा	१००
मिता आधारभुत विद्यालय भवन समेत तथा रोमन	११	केदार आचार्य	१६६६७०	१५००००	११/२९/२०८०	१/१८/२०८१	१६४९७१	१४८४७०	भवन मर्मत-१	९८.९८
मिता टोल क्षेत्र विभिन्न गो बा मर्मत	११	दुर्गा ब थापा	२३५७२६	२०००००	११/३०/२०८०	२/१४/२०८१	२३६०१३	२०००००	२२० मि गो बा	१००
क्षा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	११	ऋषिराम गोतामे	१५००००	१५००००	१२/५/२०८०	३/१२/२०८१	१४६८१०	१४६८१०	शिक्षा कार्यक्रम-१	९७.८७
लिंगुरास टोल विभिन्न गोटो बाटो मर्मत	११	राजेन्द्र बहादुर थापा	२३५३३३	२०००००	१२/५/२०८०	३/९/२०८१	२३६१००	२०००००	२३५ मि गो बा	१००
गडाडा विशेष कार्यक्रम ११	११	राजेन्द्र बहादुर थापा	१६००८००	१००००००	१२/६/२०८०	३/२०/२०८१	१५०७६८१	९५०८३४	कृषि तालिम-१	९५.०८
रेवर्सा विशेष कार्यक्रम	११	इन्द्र बहादुर थापा	२०००००	२०००००	१२/२५/२०८१	२/२७/२०८१	२०००००	२०००००	कुखुर चल्ला वितरण १९० परिवार	१००
डा कार्यालय भवन ट्रेस निर्माण	११	हायश्वर सुवेदी	१५९९९६६	१४४००००	२/१/२०८१	३/१९/२०८१	१५४०२९१	१३८६२६२	ट्रेस निर्माण-१	९६.२७
मिता रामताल्ला पाहरा नियन्त्रण र आकास्मिक मित सुधार	११	लाल ब के सी	३२१५०४८	२८८००००	२/४/२०८१	३/१९/२०८१	३१५०५९	२८५३१७६	७५ मि सडक स्तरोन्नती	९९.०७
मिता धर मर्मत तथा पुजा व्यवस्थापन	१२	कमल बहादुर हमाल	९०५००	७००००	६/२४/२०८०	७/१९/२०८०	९०५००	७००००	मन्दिर मर्मत - १	१००
मिता हिरण्य मा वि विविध कार्यक्रम	१२	सरस्वती पाठक	२२०५००	२०००००	८/२१/२०८०	३/२४/२०८१	२०६७३३	१८७५०६	विविध शैक्षिक कार्यक्रम	९३.७५
मिता ण प्रा वि सम्माचौर तारवार निर्माण	१२	शुस्मा घमाल वि क	११११९२	१०००००	९/१६/२०८०	३/२३/२०८१	८३३६९	७४९७३	५५ मि तारवार	९४.९७

६-६

विश्वविद्यालय
अध्यापक

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
टि डडा लामाचार हुद नागरिक सचतना	१२	सुनिता हमाल	११११६३	१०००००	१/१८/२०८०	२०८१/२/३१	१०९३७७	९८३९५	४०० मि सडक स्तरोन्नती	९८.४
खुद कार्यक्रम (वा.न.पा.१२)	१२	चन्द्र ब नेपाली	११८०००	१०००००	१/२०/२०८०	३/२४/२०८१	११८८००	१०००००	खेल सामग्री खरिद वितरण	१००
अमलाचौर मोटरबाटो मर्मत (structure)	१२	दुर्गा सुवेदी पौडेल	१८७२३२	१७५०००	१/२२/२०८०	२/१६/२०८१	१८३०६१	१६१३७१	३ कि म सडक मर्मत, ग्रामल ६० मि,	९२.२१
द्वार चोक नैर तारजालि निर्माण	१२	हरि प्रसाद पौडेल	९९७५००	४८००००	१०/३/२०८०	३/१८/२०८१	९९७५००	४८००००	२१ मिनिटिलर हलो वितरण	१००
नडाडा गोटे बाटो निर्माण	१२	झलक आचार्य	९४०८९	८४०००	१०/१५/२०८०	२/२४/२०८१	८६४५४	७७१८३	१९ मि तारजालि	९१.८८
स्वति प्रा वि पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन	१२	सरस्वती पौडेल	१८५१५६	१६६२५०	१०/२३/२०८०	१/१८/२०८१	१७३४८७	१५५५३८	पाक गाटा बाटो - ४५ मि, नाला - ३० मि,	९३.५६
ले पदमार्ग	१२	तारा सुनार नेपाली	११११३२	१०००००	१०/२८/२०८०	१२/२७/२०८०	१०८८६०	९७९५५	भवन मर्मत - १	९७.९६
काट शावका घर दाख गरा घर हुद	१२	खडक ब साकी	१११५२७	१०००००	१०/२८/२०८०	१/२५/२०८१	११०६१०	९९१७७	४० मि पाक गो बा	९९.१८
गाहार सम्मको गोटे बाटो निर्माण	१२	खेमराज शर्मा	२७८२५५	२५००००	१०/२८/२०८०	१/२५/२०८१	२५८१५७	२३१९४२	गोटे बाटो - १२० मि	९२.७८
डाडाखत हुद दुनाबाट सम्मका माटरबाटो	१२	दधिराम पाध्या	११११६६	१०००००	१०/२९/२०८०	३/५/२०८१	१०३५२०	९३१२६	३५ मि सोलिड	९३.१३
माटा मन्दिर तारवार निर्माण	१२	भुमिधर पाध्या	१११२००	१०००००	११/१३/२०८०	३/२३/२०८१	१०७५४०	९६६६६	मन्दिर मर्मत-१, तारवार-१ ट मि	९६.६७
ची खोला तल्ले टाकुरी सिंचाई योजना	१२	यदुनाथ पौडेल	८९२५६	८००००	११/२१/२०८०	३/२३/२०८१	८८६६०	७९४६५	७० मि सिंचाई पाइप, इन्टेक-१	९९.३३
लाचौर खानेपानी मर्मत - १२	१२	मन बहादुर खत्री	११२२६४	१०००००	११/२७/२०८०	३/१९/२०८१	१०९२७२	९७३३९	धारा मर्मत-१	९७.३४
ला बालबालका फरक क्षमता र दालत बग	१२	तारानाथ आचार्य	१११७००	१०००००	११/२९/२०८०	२/२/२०८१	१११६३०	१०००००	शसक्तिकरण कार्यक्रम -१	१००
मि नारायण आ वि सरङ्गी मर्मत	१२	दिवाकर पौडेल	५५८८७	५००००	११/३०/२०८०	१/१७/२०८१	५५७२७	४९८५९	गेट निर्माण-१	९९.७२
लाचौर भजन समुह	१२	भिमनाथ पौडेल	५६०००	५००००	११/३०/२०८०	१/१८/२०८१	५५०००	५००००	भजन सामग्री खरिद	१०
न्य सतिपोखरा मोटरबाटो स्तरोन्नती	१२	मनोज हमाल	१८९४०६	१७००००	११/३०/२०८०	२/३/२०८१	१८७३८४	१६८१७६	१५ मि सडक मर्मत	९८.९३
गो सरङ्गी मन्दिर व्यवस्थापन	१२	कृष्ण कुमारी आचार्य	५६६१३	५००००	११/३०/२०८०	३/२४/२०८१	५६६१३	५००००	फर्निचर खरिद	१००
र कुल प्रसादका घरदखा भुगनन्दका तगाल	१२	जानेन्द्र ढकाल	५५६७१	५००००	१२/१/२०८०	२/२४/२०८१	५२७५५	४७३७०	५० मि नया सडक	९४.७४

प्रमुख अधिकारी
 धर्मराज शर्मा
 अध्यक्ष

६-६

क्रमांक/कार्यक्रमको नाम	वडा	विम्बेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
ल्ल पर दाख तलुका खतसम्मका सिचाई नो निर्माण	१२	नारायण प्रसाद चापागाई	५६१५७	५००००	११/२४/२०५०	३/२४/२०५१	५५७७९	४९६६६	कुलो- ६० मि	९९.३३
रक सनातन धर्म चौरासीमाई मन्दिर निर्माण	१२	छाया दत्त पाठ्या	११११७८	१०००००	११/२४/२०५०	३/२१/२०५१	६०५८५	५४४९३	भवन मर्मत - १	५४.४९
रको धारो तथा हलसे सिचाई कुलो निर्माण	१२	तेजन्द्र बहादुर भेटाल	१४६०४७	१३००००	११/२४/२०५०	३/२१/२०५१	१४५४११	१२९४३१	मि	९९.५६
खोला खानेपानी टंकी निर्माण	१२	बिन्दु शर्मा पौडेल	११२०६५	१०००००	११/२४/२०५०	२/२१/२०५१	१११०१३	९९०५७	पानी टंकी - १	९९.०६
न पाखरा अगलथुम हुद रामडाडा	१२	गंगा देवी ढकाल	२२२७५८	२०००००	११/२४/२०५०	३/४/२०५१	२२२४९१	१९९७५२	सडक मर्मत-८५०म, सालाङ - २० मि	९९.८८
सम्मको मोटर बाटो निर्माण	१२	घनराज शर्मा	२२३०१९	२०००००	११/२४/२०५०	३/२/२०५१	२२१०९३	१९८२७६	शौचालय - १ चेनेल गेट - १	९९.१४
डाडा वृद्ध विश्राम गृहमा चनल गट शाचालय	१२	इन्द्र प्र शर्मा	१११५४३	१०००००	११/२४/२०५०	३/१८/२०५१	११००७७	९८६८४	पानी टंकी मर्मत - १	९८.६८
खानेपानी धारा	१२	दुर्गा बहादुर सुनार	८५४५३१	७६८०००	११/२४/२०५०	३/२४/२०५१	८४१३५२	७५६१२३	नाली - ७६मि बाटो ढलान - ६३मि	९८.४५
शार खालसा पधरा लापटङ पाना टका	१२	सरस्वती रिजाल शर्मा	१३३८०७	१२००००	११/२४/२०५०	२/१४/२०५१	१३२७९३	११९०८९	१ पानी टंकी निर्माण	९९.२४
ति संभार	१२	गौरी परियार	११२०६५	१०००००	११/२४/२०५०	२/२५/२०५१	१११३९०	९९३९२	टंकी निर्माण - १	९९.३९
उसेचौर चोक ढलान	१२	हिमाल नेपाली	२२२३५५	२०००००	११/२४/२०५०	३/२०/२०५१	२२१८७०	१९९५७२	पक्की गोबा - १४१मि	९९.७९
सापाना कुवामा ट्याङ्का निर्माण तथा कुवामा	१२	प्रदिप नेपाली	१६७२११	१५००००	११/२४/२०५०	२/१७/२०५१	१६७८४६	१४९६१८	पक्की गोबा - ११६ मि	९९.७५
मापोखरी गोरटो बाटो निर्माण	१२	रुपा सुनार	११२२९७	१०००००	११/२४/२०५०	३/२४/२०५१	७५३३२	६७६८६	गोरटो बाटो - ६५मि	६७.६९
निर्माण	१२	प्रेम बहादुर नेपाली	२२३३६१	२०००००	११/२४/२०५०	३/२१/२०५१	१५१२५४	१३५४३३	नयाँ सडक - ४२० मि	६७.७२
लबाट खालादाख टाटडटार हुद जगन्नाथ	१२	ज्ञानेन्द्र ढकाल	४३१४३४	३८४०००	२/१८/२०५१	३/२४/२०५१	३९९८६६	२५५९२१	गेट निर्माण-१	९२.६९
वि. सम्म गोरटो बाटो निर्माण	१२	पूर्ण प्रसाद पौडेल	२०००००	२०००००	६/२१/२०५०	३/१८/२०५१	२०००००	२०००००	३१ परिवारलाई राहत उपलब्ध	१००
लबाटदेखि जनथे सम्मको पदमार्ग निर्माण	१२	होमनाथ शर्मा	१०००००	१०००००	६/२१/२०५०	३/१८/२०५१	९९९९८	९९९९८	खेल सामग्री खरिद वितरण	१००
रङ्गा मान्दरदाख चिप्लटो कुवासम्मका गारटो	१३	पूर्ण प्रसाद पौडेल	२०००००	२०००००	६/२१/२०५०	३/१९/२०५१	२००२००	२०००००	विद्यालय तथा समुदायमा	१००
नो निर्माण	१३	होमनाथ शर्मा	१२००००	६००००	६/२१/२०५०	९/२५/२०५०	१२००३०	६००००	पुजा व्यवस्थापन	१००

प्रशासकीय अधिकृत

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	विम्बेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान र.	अनुदान र.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन र.	खुद भुक्तानी र.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
त्र हरका लागि शौचालय सामग्री वितरण	१३	होमनाथ शर्मा	९९६६०	९९६६०	६/२१/२०६०	३/७/२०६१	७६२४६	७६२४६	११ पारवारलाई शौचालय सामग्री वितरण	७६.३५
बाटो अवरुद्ध सडक नियमित संचालन	१३	थम प्रसाद शर्मा	३३६९६७	२६००००	६/२१/२०६०	३/२/२०६१	३१३७७३	२६६५७६	सालङ् ५५ मी, ग्रामल ३५ मी, सरसफाइ ४ किमि	९२.५६
दुर्गा भवानी प्रा वि पहिरो नियन्त्रण	१३	पुर्ण प्रसाद पौडेल	६००००	६००००	६/२३/२०६०	९/२९/२०६०	६००००	६००००	काशेली सहित सुल्केरी भेटघाट	१००
वा आयुर्वेद औषधालय मर्मत	१३	चन्द्र बहादुर खत्री	५४०११	५४०११	६/२४/२०६०	२/१/२०६१	५१७३६	४३५६३	१६ मि पखाल	६०.६९
ग, गहु, मक, तारा, आलुका पकट क्षत्रबाट	१३	हरि पौडेल	१४७१९४	१२५००००	६/२४/२०६०	१२/२५/२०६०	१३६९३५	११६२६५	औषधालय भवन मर्मत-१	९.३
विरवा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१३	होमनाथ शर्मा	१५००००	१५००००	६/२१/२०६०				वडा भित्रका खतायाग्य क्षत्रमा रूख	१००
टिथर, एक्ले खेत, लहरेबर पैदल मार्ग निर्माण	१३	कृष्ण प्रसाद पौडेल	९४२१३	६००००	९/३/२०६०	१२/४/२०६०	९४२२४	६००००	२६ मि पक्की गो बा	१००
सेडिला अघरीखोला पैदल मार्ग निर्माण	१३	कृष्ण प्रसाद पौडेल	७००००	७००००	९/३/२०६०	१२/४/२०६०	६३९६६	७००००	२२ मि पक्की गो बा	१००
साखेत खानेपानी योजना पाइप खरिद	१३	कृष्ण प्रसाद पौडेल	४७५९९	४७५९९	९/३/२०६०	१२/२६/२०६०	५४४१४	४६१६०	३४ मि पाइप	९७.१६
निर्माण	१३	कृष्ण प्रसाद पौडेल	२९४४१०	२५००००	९/३/२०६०	१२/४/२०६०	२३०४५०	१९५२९७	६६० मि नया सडक	७६.१२
यान सिरानघर घोडेढो बाटो निर्माण	१३	कृष्ण प्रसाद पौडेल	९४२०६	६००००	९/३/२०६०	१२/४/२०६०	९१६१६	७७९६९	७० मी गो बा	९७.४६
कहरका लागी रसायनिक मलमा अनुदान	१३	चन्द्रप्रसाद शर्मा	६००००	५००००	९/५/२०६०	३/७/२०६१	३००००	२५०००	२५० बोरा मलमा अनुदान	५०
पेपल पाथेदुङ्गा शिवालय घोडेढो बाटो	१३	थम प्रसाद शर्मा	११७६६४	१०००००	९/१३/२०६०	१२/४/२०६०	११६६६४	९६९६६	१३६ मि गो बा स्तरोन्नती	९६.९७
ग्रावोट काजक्रिया स्थल ट्रस निर्माण	१३	थम प्रसाद शर्मा	११७६५१	१०००००	९/१३/२०६०	१२/४/२०६०	११५२१५	९७९३२	ट्रस-१	९७.९३
साखला मतगरा बागलुङ्ग नगर अस्पताल	१३	विजय पौडेल	६७६०१६६	५७६००००	९/१७/२०६०	३/१६/२०६१	६५९२९१३	५६००९०९	२१२२२ मि सडक ढोका स्तरोन्नती	९७.२४
क खण्ड स्तरोन्नती	१३	सरस्वती नेपाली	७४६९६६	६७२०००	९/२४/२०६०	११/२१/२०६०	७४७१४५	६७२०००	पक्की नाली, ७७ ग्याबिन जाली	१००
शिवालय आ वि पहिरो नियन्त्रण	१३	एकनाथ शर्मा	१०७०३७२	९६००००	१०/२/२०६०	१२/२६/२०६०	१०६५५०६		बाटो ढलान ५५ मि, नालि ५ मि	९९.५५
कार्यालय दुर्गा नगर अस्पताल सम्मका	१३	दुर्गा ब. बस्नेत भन्ना	६९०६४	६००००	१०/३/२०६०	३/११/२०६१	६५२५६	७६५७९	४५ मि गो बा	९५.७२
का स्तरोन्नती	१३	दाल प्रताप मल्ल	६००००	६००००	१०/३/२०६०	३/२०/२०६१	६६०२९	७०६५५	५० मि गो बा	९५.६६
का भोटेरुम्टा पोखरेडाँडा पैदलमार्ग	१३	दुर्गा ब. कुवर भन्ना दाल	६००००	६००००	१०/३/२०६०	३/२०/२०६१	६६०२९	७०६५५	५० मि गो बा	९५.६६
हरे ढाव कुँवर टोल पैदल मार्ग निर्माण	१३	दुर्गा ब. कुवर भन्ना दाल	६००००	६००००	१०/३/२०६०	३/२०/२०६१	६६०२९	७०६५५	५० मि गो बा	९५.६६

१-२-६
 १३/०३/२०६१
 १३/०३/२०६१
 १३/०३/२०६१

नाम/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
कथान झ्याङकोट पैदल मार्ग निर्माण	१३	दुर्गा व कुवर भन्जन	८९१८४	८००००	१०/३/२०८०	१/१७/२०८१	८८२०९	७९१२४	७५ मि गो बा	९८.९
श पिप्लसारे काजकृया स्थल ट्रस्ट निर्माण	१३	दाल प्रताप मल्ल	१११२६४	१०००००	१०/७/२०८०	१/२३/२०८१	१११२८२	१०००००	ट्रस्ट - १	१००
ला ढाँडा बालावकास दाख उपल्ला ढाँडा	१३	ताराराज अधिकारी	७७८०९	७००००	१०/७/२०८०	१/२३/२०८१	७५५७१	६७९८४	४५ मि पक्की गो बा	९७.१२
इने पैदल मार्ग	१३	ताराराज अधिकारी	८८८९१	८००००	१०/७/२०८०	१/२३/२०८१	८७८४६	७९०५९	५० मि पक्की गो बा	९८.८२
३ ढुंगा काभ्रेडाँडा घोडेढो बाटो निर्माण	१३	ताराराज अधिकारी	८८९४२	८००००	१०/७/२०८०	१/२३/२०८१	८५९३९	७७२९८	३० मि पक्की गो बा	९६.६२
४ गाड मुल्या भलारुख सडको रुख घडरा	१३	ताराराज अधिकारी	७७७७३	७००००	१०/८/२०८०	१/२/२६/२०८०	७६३२७	६८६९५	३७ मि पक्की गो बा	९८.१४
५ पैदल मार्ग निर्माण	१३	नविन बोहोरा	११११८३	१०००००	१०/८/२०८०	१/२/२६/२०८०	१११२९६	१०००००	सोलिड - ६० मि	१००
६ ग्यान, लुम्सा पोखरी सडक सोलिड र निर्माण	१३	नविन बोहोरा	८८९०३	८००००	१०/८/२०८०	१/२/२६/२०८०	८७८०६	७९०१२	६५ मि गो बा	९८.७६
७ ढाँडा, पतेनी पैदल मार्ग निर्माण	१३	नविन बोहोरा	१११३८५	१०००००	१०/८/२०८०	१/२/२६/२०८०	११००८३	९८७६९	९० मि गो बा	९८.७७
८ सिम्ले रुम्टा घोडेढो बाटो निर्माण	१३	सोम बहादुर परियार	११११२८	१०००००	१०/९/२०८०	३/२३/२०८१	७८०६८	७०२५४	पाइप - १८ मि इन्टेक - १	७०.२५
९ सुन्दर बास्त, मुसुराबारा खानपाना योजना	१३	सोम बहादुर परियार	१६६६९७	१५००००	१०/९/२०८०	३/१९/२०८१	१६१७४५	१४५५३८	७५ मि गो बा	९७.०३
१० संरक्षण तथा मर्मत सम्भार	१३	राम ब. के.सी.	९०१२२७	९०००००	१०/१०/२०८०	३/२३/२०८१	९०२००१	९०००००	गेट - १	१००
११ शाला, बिच गाड, झान्नाथान सहर बाटो	१३	शिव प्रसाद रिजाल	१११२२७	१०००००	१०/११/२०८०	३/१२/२०८१	११०७२४	९९५५२	७० मि तारवार	९९.५५
१२ बस्ती पक्की घोडेढो बाटो निर्माण	१३	शिव प्रसाद रिजाल	६६६९१	६००००	१०/११/२०८०	३/२१/२०८१	६२९५१	५६६३७	बाटो - ९० मि	९४.४
१३ मा.वि. गेट निर्माण	१३	शिव प्रसाद रिजाल	११११८६	१०००००	१०/११/२०८०	३/१२/२०८१	११०७२९	९९५९०	गेरिढो बाटो - ८५ मि	९९.५९
१४ बुडा चौर भिर तारवार	१३	हरि पौडेल	१६६७९८	१५००००	१०/२३/२०८०	१/२/१३/२०८०	१६६८१६	१५००००	तारवार - ३९.५० मि	१००
१५ बास्कोट सडक निर्माण	१३	राम बहादुर लम्साल	७७७९९	७००००	१०/२८/२०८०	१/२/२५/२०८०	७८४३३	७००००	पैदल मार्ग - ७५ मि	१००
१६ डिल एडिबी गोरिढो बाटो निर्माण	१३	राम बहादुर लम्साल	७७९८६	७००००	१०/२८/२०८०	३/९/२०८१	७३८४६	६६२८४	पैदल मार्ग - ७० मि	९४.६९
१७ वैद औषधालय कम्पाउण्ड तारवार निर्माण	१३	राम बहादुर लम्साल	११२४२	१०००००	१०/२८/२०८०	१/१७/२०८१	१०९४५८	९८३९१	टंकी - १ वटा	९८.३९
१८ रुम्टा बाँस ढाँडा पैदल मार्ग निर्माण	१३	राम बहादुर लम्साल	६६७७४	६००००	१०/२८/२०८०	२/२०/२०८१	६६९१५	६००००	माली - २५ मि शिपिङ	१००

१३/११/२०८१

सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं

वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद शुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
१३	जीवन शर्मा पौडेल	२२२३३६	२०००००	११/२९/२०८०	३/१८/२०८१	१८६०१८	१६७३२३	२६६० मि नाली सरसफाइ	८३.६६
१३	शिव प्रसाद रिजाल	८९१३९	८००००	११/२९/२०८०	३/१२/२०८१	८९२८४	८००००	९० मि सिंचाइ पाइप	१००
१३	सरिता परियार	१६७१४७	१५००००	११/३०/२०८०	२/४/२०८१	१६३०२६	१४६२९९	१६ ग्याविन जाली	९७.५३
१३	जिवन शर्मा पौडेल	१५५५५०	१४००००	११/३०/२०८०	३/१६/२०८१	१५५७१७	१४००००	ट्यांकी निर्माण -१	१००
१३	सोनाम परियार	६००००	६००००	११/३०/२०८०	१२/१५/२०८०	६००००	६००००	ICT सामग्री खरिद	१००
१३	रामचन्द्र रिजाल	६०९५०	६००००	११/३०/२०८०	१२/२८/२०८०	६००००	६००००	फर्निचर खरिद	१००
१३	दिपक बोहरा	१७८६४५	१५००००	२०८१/२/३१	३/२०/२०८१	१७८६४५	१५००००	पञ्चेवाजा खरिद-१ सेट	१००
१४	विरेन्द्रराज शर्मा	१०००२२	५००००	८/५/२०८०	९/१२/२०८०	१०००००	५००००	विउ विजन वितरण	१००
१४	चेली नेपाली	२२२२४३	२०००००	९/२/२०८०	११/१८/२०८०	२२१३३६	१९९१८०	१४ मि सडक ढलान	९९.५९
१४	लक्ष्मी पुरी खत्री	१११८७६	१०००००	९/६/२०८०	११/१७/२०८०	११३४५७	१०००००	१-ट्रेस निर्माण, १-चौपारी मर्मत	१००
१४	मेघनारायण श्रेष्ठ	२३५६३५	२०००००	९/१६/२०८०	३/१८/२०८१	२३३३१३	१९८०३६	९ मि सडक ढलान, ४८० मि सडक मर्मत	९९.०२
१४	देवि श्रेष्ठ प्रधान	५५५५५	५००००	९/२६/२०८०	१/३/२०८१	५५७६४	५००००	२१ मि कुलो मर्मत	१००
१४	भगवती के सी	१८७३०३८	१६८००००	१०/२/२०८०	३/१४/२०८१	१८७३०९३	१६८००००	१९० मि सडक ढलान, रंगारोगन	१००
१४	प्रेम कुमार श्रेष्ठ	२९४२९५	२५००००	१०/२४/२०८०	१२/५/२०८०	२९२२१६	२४८२३७	१ शौचालय, १ भवन निर्माण	९९.२९
१४	गुरु प्रसाद शर्मा पौडेल	८००२०	८००००	११/१३/२०८०	११/२७/२०८०	८०२०४	८००००	२०००५ लि दुधमा अनुदान	१००
१४	ओम बहादुर के.सी.	२२३१९०	२०००००	११/२३/२०८०	१/१७/२०८१	२२१८२१	१९८७७४	१ विद्यालय भवन रंगारोगन	९९.३९
१४	होमनाथ शर्मा ढकाल	२२२२४७	२०००००	११/२३/२०८०	३/२४/२०८१	७५३१३	६७७७४	सोलिड	३३.८९
१४	क्षेत्री	३८९१८४	३५००००	११/२७/२०८०	३/२३/२०८१	३८००८६	३४१८२२	१ विद्यालय भवन रंगारोगन	९७.६६
१४	स्वर्गोन्द्र बहादुर खत्री	१६४३००	१५००००	११/२७/२०८०	१/१६/२०८१	१६३९५५	१४९६५५	शिक्षक तालिम -१ दिन	९९.७७
१४	स्वर्गोन्द्र बहादुर खत्री	२२४४४०	२०००००	११/२७/२०८०	२०८१/२/३०	२२५६८०	२०००००	बुटिक तालिम-१ महिना-२४ जना	१००
१४	खगोन्द्र बहादुर जि.सी	१४९३८८६	१३४४०००	११/२९/२०८०	३/९/२०८१	१४८५४५९	१३३६४१८	१७० मि बाटो ढलान	९९.४४
१४	पुष्पा बहादुर घर्ति क्षेत्री	१२५५८७	११२५००	११/२९/२०८०	३/५/२०८१	१२२७०१	१०९९१४	३ किमि सडक सरसफाइ	९७.७
१४	दिपेन्द्र पौडेल	५५५९७	५००००	११/२९/२०८०	२/२०/२०८१	५५०७८	४९५३१	२० मि पक्की कुलो निर्माण	९९.०६


१५

ना/कार्यक्रमको नाम	वडा	जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम	लागत अनुमान रु.	अनुदान रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	मुल्याङ्कन रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति %
हुँड पालेपाखो गोरिटेो बाटो पदमार्ग	१४	युगमाया पौडेल	१११६५०१	१०००००	११/२९/२०८०	२/९/२०८१	१११५८२	१०००००	६२ मि पक्की गो बा	१००
हुँड दुलाखोर कोल्याटा सडक	१४	विक्रम पौडेल	२६६६९९५	२४०००००	११/२९/२०८०	३/२०/२०८१	२४५७४७९	२२११४५७	२१० मि सडक ढलान, २४४ मि पक्की नाली	९२.१४
इभएका विद्यार्थी शैक्षिक सामग्री	१४	सुरेन्द्र ब थापा	५५९००	५००००	११/२९/२०८०	३/२३/२०८१	५५९९०	५००००	ब्रेल पेपर खरिद	१००
त जनजाती मजदुर रोजगार तालिम	१४	खगेन्द्र शर्मा रेग्मी	१०००००	१०००००	११/३०/२०८०	२/२४/२०८१	१०२६५२	१०००००	मसन तालिम-१, मानाटलर हलाँ	१००
गा पालक कृषक प्रवर्धन	१४	विष्णु रिजा	६९९५०	६९९५०	१२/१/२०८०	३/१२/२०८१	६९९५०	६९९५०	विउ विरुवा वितरण	१००
द व्यवस्थापन-१४ कया शिवमान्दर बाट	१४	होमनाथ शर्मा ढकाल	५५६४७	५००००	३/१३/२०८१	३/२३/२०८१	३७९७६	३४१२१	४५ मि पक्की गो बा	६८.२४
री किनार मोरघाट सम्म बाटो स्तरीकृती	१४	पुष्प ब घति	५५७६५	५००००	३/१७/२०८१	३/२४/२०८१	५४४३२	४८८०४	४८० मि ग्रामेल विच्छाउने	९७.६१
द व्यवस्थापन-एयरपोर्ट टावर दुलाखोर	१४	चन्द्र ब गौतम	५५८३६	५००००	३/२/२०८१	३/२४/२०८१	५४०९३	४८४४०	४ मि पर्खाल निर्माण	९६.८८
द व्यवस्थापन- काल्पाटा नपान कारडार			१५१९३७२४१	१३२२५७३६८			१४८०७४२१२			



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

(ख) वित्तीय प्रगति :



खर्च	बजेट	खर्च	खर्च %
चालु	85,55,28,500.00	75,63,48,198.45	88.41%
पुँजीगत	76,17,72,147.00	51,94,64,045.94	68.19%
वित्तीय	1,19,94,000.00	1,19,51,353.008	99.64%
जम्मा	1,62,92,94,647.00	1,28,77,63,597.47	79.04%


(Signature)


राजकीय अधिकृत

प्राप्त सुभाव :


१. देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै/गराउँदै विभिन्न क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासमा जोड दिने गरी ऐन, कानून, नियमहरू तर्जुमा गरी नागरिकको दैनिकीलाई हदैसम्म सहजीकरण हुने नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाई वास्तविक रूपमा नै लागू गर्न सके स्थानीय तहको वास्तविक सार्थकता रहन्छ ।

२. सहकारी शाखालाई प्रविधीमैत्री बनाई जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यक कानून निर्माण गरी उल्लेखित पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।


प्रतिवेदन प्रस्तुत
भिमसेन पन्त
अधिकृत छैठौं (प्रशासन)






प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत